



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3

บันทึก

ONE TOUCH

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค. ถึง ผจก.กฟอ.บปก.
เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./๕๕๑๐ วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ให้ นางธนากร โชติธนิทร
อ้างถึง คำร้องขอขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๗๘๖๗๖ ลงวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องผู้ขอใช้ไฟ ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘ ขอให้ กฟภ. พิจารณาขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำให้กับ นางธนากร โชติธนิทร นั้น ผบค. พิจารณาแล้ว สรุปได้ดังนี้

๑. ชื่อผู้ขอใช้ไฟ นางธนากร โชติธนิทร ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๒๕/๘ หมู่ที่ ๙ ตำบล สองคลอง อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา

๒. รับไฟจากหม้อแปลงของ กฟภ. ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ เควีเอ. หมายเลข PEA NO.๔๕-๐๓๑๕๓๖

๓. ผู้ใช้ไฟต้องการติดตั้งมิเตอร์ ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ขนาด ๑๕(๔๕) แอมป์ เพื่อใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย

๔. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคิดจากผู้ใช้ไฟ โดยประมาณการค่าใช้จ่ายแบบ Package ตามกระบวนการ "PEA บริการถูกใจ มิติใหม่งานบริการขอมิเตอร์ใช้ไฟ" โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

- การก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ

[✓] ก. ปักเสาพาดสายต่อจากระบบจ่ายไฟเดิม

[...] ข. เฉพาะพาดสายแรงต่ำใต้ไลน์แรงสูง

[...] ค. เฉพาะปักเสาแชนไลน์ (จำนวนไม่เกิน ๑ ต้น)

- ระยะทางการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำถึงสถานที่ขอใช้ไฟ ๑๗๒ เมตร

- คิดค่าใช้จ่ายขยายเขตระบบจำหน่ายตาม Package (มากกว่า ๑๗๐ เมตรขึ้นไป-ไม่เกิน ๑๘๐ เมตร) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๓,๕๐๐.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๕๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- ผู้ขอใช้ไฟชำระเงินค่าขยายเขตฯ แล้วตามใบเสร็จเลขที่ F๓๙๐๓๑๕๘๑๐๓๐๐๐๐๑ ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘

- เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.

๕. จากการสำรวจ ระยะทางการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำถึงสถานที่ขอใช้ไฟ ๑๗๕ เมตร

[✓] เป็นไปตามระยะทาง Package ที่ชำระเงิน

[...] เกินกว่าระยะทาง Package ที่ชำระเงินไว้

โดยเป็นไปตาม Package มากกว่า.....เมตรขึ้นไป-ไม่เกิน.....เมตร

เป็นเงิน.....บาท ดังนั้น จะต้องเรียกเก็บเงินเพิ่ม เป็นเงิน บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นบาท

(.....)

[...] น้อยกว่าระยะทาง Package ที่ชำระเงินไว้

โดยเป็นไปตาม Package มากกว่า.....เมตรขึ้นไป-ไม่เกิน.....เมตร เป็นเงิน

.....บาท ดังนั้น จะต้องคืนเงิน เป็นเงิน บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น บาท (.....)

.../๒

๖. ในการประมาณการเพื่อก่อสร้างจริง ต้องก่อสร้างระบบจำหน่าย โดยมีรายละเอียดและค่าใช้จ่าย
เป็นการดำเนินงานดังนี้

- ปักเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๖ ต้น
- ปักเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๖ ต้น
- พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๑๗๕ เมตร
- ค่าใช้จ่ายขยายเขตระบบจำหน่ายตามประมาณการแนบ เป็นเงิน ๗๖,๑๑๘.๘๘- บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๕,๓๒๘.๓๒- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑,๔๔๗.๒๐- บาท
(แปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสรราช ลิ้มพานิชย์)

ทผ.บค.กฟอ.บปก.

๓ พ.ย. ๒๕๕๘

อนุมัติตามข้อ ๔ , ๕ และ ๖

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๓ พ.ย. ๒๕๕๘