



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท แพทโก้ แพลตินัม จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๕

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๗๗๒๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท แพทโก้ แพลตินัม จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่หมู่ ๕ ต.ท่าสะพาน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ อสังหาริมทรัพย์-หมู่บ้านจัดสรร รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๙ โหลดสูงสุด ๙.๕ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๑ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖.๕ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก (ปักเสาแขมไลน์)

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร พร้อมประกอบตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ , ๒ ต้น

๒.๒ แผนกแรงส่งภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร พร้อมประกอบตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒๕ , ๒๕ ต้น

- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ และ ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๐ และ ๓๗๐ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ และ ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ และ ๔ เครื่อง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร พร้อมประกอบตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๘๒ , ๘๒ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ และ ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๑ , ๒ และ ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๕ , ๓๙ และ ๑,๒๐๕ เมตร

๒.๕ แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๙๘๑ เมตร

- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๕๗ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๙๗,๓๔๒.๐๗- บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสอง บาทเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

อนึ่ง งานดังกล่าว ผบค. กฟอ.บางปะกง ได้สำรวจประมาณการตามแผนผังเดิม ซึ่งผู้ใช้ไฟไม่มาชำระเงิน ตามกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

ดังนั้น ผบค.กฟอ.บางปะกง ขออนุมัติงานดังกล่าวตามแบบแผนผังเดิม ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน รายละเอียดของอุปกรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสรรัช ลิ้มพานิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ



(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๓๑ ต.ค./๒๕๕๕