



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.-บค./ ๘๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขนาดหม้อแปลงให้ บริษัท อินฟินิตี้ โลจิสติกส์ ซิปป์ จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปค

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๑๒๔๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ จาก บริษัท อินฟินิตี้ โลจิสติกส์ ซิปป์ จำกัด ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขนาดหม้อแปลงนั้น

๑) รายละเอียด

บริษัท อินฟินิตี้ โลจิสติกส์ ซิปป์ จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ หมู่ ๑๒ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ เมล็ดพลาสติก รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๘ โหลดสูงสุด ๑๐.๑ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว๑ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๐.๖ กม.นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

- ร้อยถอนเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ร้อยถอนเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๕ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐๐ ควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟฟ้าจัดหาหม้อแปลงเอง, กฟภ.ดำเนินการติดตั้ง)

๒.๓ แผนกเครื่องวัด

(✓) เปลี่ยนขนาดซีที.แรงสูง จากเดิม ขนาด ๑๐๐/๕ แอมป์ เป็น ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๒๐,๙๕๓ บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๗๕๒,๔๔๔.๕๓ (เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

...../ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและ
บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)
ทผ.บค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.
.....๗/๗.ค.๖๕๖๒.....