



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก

เลขที่ ก.๒บปก.-บค./ ๑๔๕๑

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า คุณ ชลลดา พรหมเดชไพบูรณ์

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๔๐๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ จาก คุณ ชลลดา พรหมเดชไพบูรณ์ ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

๑) รายละเอียด

คุณ ชลลดา พรหมเดชไพบูรณ์ สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ ๒/๓ หมู่ ๑ ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ศูนย์การศึกษา รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๗ โหลดสูงสุด ๐.๗ MW. ของสถานี่ควบคุมการจ่ายไฟ บางสมัคร ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯระยะทางประมาณ ๑๖.๗ กม.นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นต่อสายเดิม จำนวน ๑ ชุด
- บักเสาคอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- บักเสาต่อมือ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๕ เมตร

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- บักเสาคอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- บักเสาต่อมือ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.
- จำนวน ๑ เครื่อง

- บักเสาคอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- บักเสาต่อมือ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที ขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๕ แผนกคาปาซิเตอร์

- ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์เอง โดยต้องการรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน

-แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-----	บาท
-แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	เป็นเงิน	๓๑,๓๓๘.๐๐	บาท
-รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-----	บาท
-มิเตอร์	เป็นเงิน	๑๕,๐๑๑.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๔๖,๓๔๙.๐๐	บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๕๓๖,๗๐๔.๙๒ (ห้าแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัดนา)

หม.บค.กฟอ.บปภ.

ที่ ก.๒ บปภ.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปภ

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖