



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒บปค.(บค.)/ ๕๘๕๘

เรื่อง ขอย้ายเสาไฟฟ้าให้ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
กรมชลประทาน

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๔.๑๔ พก./๕๐๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ แจ้งความ
ประสงค์ขอย้ายเสาไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรม
ชลประทาน ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ ม.๑ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สถานที่ขอย้ายเสาไฟฟ้าอยู่ หมู่ที่ ๕
ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ โครงการสูบน้ำชลประทาน รับไฟจากระบบจำหน่าย
แรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ โหลดสูงสุด ๕.๘ MW.ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางปะกง ๓ อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ ๕.๘ กม. ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน
ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก คัด (๕๐%)

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งอุปกรณ์ต่อสายแยก จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ แผนกเครื่องวัด

- ย้ายและติดตั้งมิเตอร์แรงสูง ขนาด ๗๕/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน

-แผนกแรงสูงภายนอก

-แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)


-รื้อถอนมิเตอร์

-มิเตอร์

เป็นเงิน	-----	บาท
เป็นเงิน	๑๒,๑๕๔.๐๐	บาท
เป็นเงิน	๔,๐๐๕.๐๐	บาท
เป็นเงิน	๒๘,๙๐๓.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	๔๕,๐๖๒.๐๐	บาท

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๕๓๔.๖๕ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัดนา)

ทพ.บค.กฟอ.บปก

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายสุชาติ โตอัจฉริยะวงศ์)

ผจก.กฟอ.บปก.

.....พ.ค.๒๕๖๕.....