



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๐๘ เม.ย. ๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.- นายสายันต์ เจริญทวี(โกดังรับซื้อผลไม้)

อ้างถึง คำร้อง ที่ ๑๓๓/๒ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๙

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

นั้น

และ

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ.

๑) รายละเอียด

๑.)นายสายันต์ เจริญทวี ๖/๓ ม.๕ ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง บริเวณ โกดังรับซื้อผลไม้ ม.๕ ต.ปัดวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการ ก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน , หม้อแปลง เองมี นายชัยโรจน์ ชำอุไร เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๓ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๖ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐, ๒๓๐ โวลต์

ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ,จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโลวาร์

๒.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายใน

๑๙,๑๐๒.๒๙ บาท

๓.๒) เงินสมทบ

๑๐,๐๐๐.๐๐

บาท

๓.๓)ค่าฮอทไลน์

๑๑,๕๖๙.๒๕ บาท

รวมค่าขยายเขต

๔๐,๖๗๑.๕๔ บาท

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ

๗,๕๐๐.๐๐ บาท

๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย

๓,๐๐๐.๐๐

บาท

๔.๓)ค่าตรวจสอบแรงสูง

๒,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าธรรมเนียม

๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน

๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท


ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้ แนบคำร้อง ,แผนผัง ,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/ ๑๕๑๑/๒๕๕๙


หผ.บค.,หผ.บป.,หผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายธนภัทร สิริภักคันธ์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๐๘ เม.ย. ๕๙


(นายรัชชัย บุญเรือง)

หผ.บค.

๐๘ เม.ย. ๕๙