



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก มบค.จบ. ถึง ผจก.จบ.
เลขที่ วันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ. - บ.เวนโต้ ปูรา จำกัด (ฟลต)
อ้างอิง จำรอง ที่ ๑๘๐ ลว. ๒๕ เม.ย. ๕๙
เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง ที่อ้างอิง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ (แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)บริษัท เวนโต้ ปูรา จำกัด เลขที่ ๔๘๖ ถ.แผ่นดินทอง ๒ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลงบริเวณ
หยัก ๔๘๖ ถ.แผ่นดินทอง ๒ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการ ก่อสร้างระบบ
แรงสูงภายใน , หม้อแปลงเอง มี นายพิสิษฐ์ หลักทองไชย เลขทะเบียน สฟก.๓๖๒๒ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑๐ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑.๓ กม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก

๑.๑ (กฟภ.ลงทุน๕๐%) ปีกเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๕ ต้น , พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. ๓ เฟส ระยะ ๙๕ เมตร
ติดตั้งกายยึดโยง จำนวน ๑ จุด

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟภ.ดำเนินการ ประกอบชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/ ๑๓๐ โวลท์
ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคานาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ไม่ต่ำกว่า ๑๕ กิโลวาร์

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก

๓.๑ รื้อถอนเสา คอร. ๙ ม. จำนวน ๕ ต้น (ชำรุด) คั่นคลัง

๓.๒ ย้ายสายแรงต่ำเดิม ระบบ ๓ เฟส มาพาด บนเสาแรงสูงที่ปักใหม่ ระยะทาง ๑๐๐ ม.

๔.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๑ เครื่อง

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๗๘,๒๓๓.๖๖	บาท	๓.๒) แผนกแรงสูงภายใน	๑๖,๙๘๑.๓๐	บาท
๓.๓)แผนกเงินสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท	๓.๔) แผนกแรงต่ำภายนอก	๓๐,๙๙๖.๙๕	บาท
๓.๕)ค่าฮอทไลน์	๘,๔๑๗.๒๕	บาท			
รวมค่าขยายเขต	๑๓๙,๖๓๐.๑๖	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๔,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๑,๒๐๐.๐๐	บาท
-----------------------------	----------	-----	--------------------------	----------	-----

๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียม	๗,๗๐๐.๐๐	บาท
๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท


ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่าย หน่วยงาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๑๘๕๑/๒๕๕๗

ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.


อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายชนภัทร สิริภักคันธ์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.จบ.

๑๑ พ.ค. ๕๗



(นายรัชชัย บุญเรือง)

ทผ.บค.

๑๑ พ.ค. ๕๗