



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จป.

ถึง ผจก.จป.

เลขที่ วันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จป. - นายสุจินต์ บัวทอง

อ้างถึง คำร้อง ที่ ๓๗๙/๒ ลว. ๒๖ ก.ย.๕๙

เรียน ผจก.จป. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

นั้น

และ

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จป.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)นายสุจินต์ บัวทอง บ้านเลขที่ ๘๐/๑ ม.๑ ต.ปึก้ว อ.มะขาม จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลงบริเวณ
สวน ม.๑ ต.ปึก้ว อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน
, หม้อแปลงเอง มี นายชัยโรจน์ จำเริญ เลขทะเบียน สฟก.๒๐๑๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๓ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๗ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก

๑.๑ (กฟภ.ลงทุน๕๐%) ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๗ ต้น , พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. ๓ เฟส ระยะ ๒๓๘ เมตร
ติดตั้งกายยึดโยง จำนวน ๒ จุด

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟภ.ดำเนินการ ประกอบชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๕๐๐/๒๓๐ โวลท์
ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๕๐๐ โวลท์ ไม่ต่ำกว่า ๕๐ กิโลวาร์

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก

๓.๑ รื้อถอนเสา คอร. ๘ ม. จำนวน ๗ ต้น(ชำรุด) คืนคลัง

๓.๒ ย้ายสายแรงต่ำเดิม ระบบ ๓ เฟส มาพาด บนเสาแรงสูงที่ปักใหม่ ระยะทาง ๒๓๘ ม.

๔.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๒๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๒๐๙,๕๓๗.๒๗	บาท	๓.๒) แผนกแรงสูงภายใน	๒๐,๘๖๗.๓๔	บาท
๓.๓)แผนกเงินสมทบ	๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท	๓.๔) แผนกแรงต่ำภายนอก	๓๔,๔๔๔.๒๔	บาท
๓.๕)ค่าฮอทไลน์	๑๐,๖๘๔.๒๕	บาท			
รวมค่าขยายเขต	๒๙๑,๕๓๑.๑๐	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
-----------------------------	----------	-----	--------------------------	----------	-----

๔.๓) ค่าตรวจสอบ... / - ๒ -

๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียม	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท

๕.) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	๖๔,๐๐๐.๐๐	บาท
---------------------------------	-----------	-----

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๕๕๘๑/๒๕๕๙


หพ.บค.,หพ.บป.,หพ.กส.,หพ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายอรุณ ประจําแถว)

ผจก.จบ.

๒๖ ต.ค. ๕๙



(นายวัชชัย บุญเรือง)

หพ.บค.

๒๖ ต.ค. ๕๙