



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ. - นายธนเมษฐ์ ดารากุลไวนุวัฒน์

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๓๕๔ ลว. ๒๒ มิ.ย. ๖๑

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑.) รายละเอียด

๑.)นายธนเมษฐ์ ดารากุลไวนุวัฒน์ ๙๗/๑๐ ม.๗ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง บริเวณ ม.๗ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ๒ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๖.๙ เมกะวัตต์

๓.)สภาพภูมิประเทศสะดวก

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน ปักเสาเคอร์. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น,พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส ระยะ ๕ ม.

๒.แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง แขนบนเสา พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๓.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายใน ๕๒,๘๘๓.๒๒ บาท

๓.๒)แผนกหม้อแปลงภายใน ๑๖๔,๔๖๓.๐๒ บาท

๓.๓)แผนกเงินสมทบ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓.๔)ค่าฮอตไลน์ ๑๕,๕๖๘.๑๒ บาท

๓.๕)ค่าอุปกรณ์ป้องกัน ๒,๔๓๐.๐๐ บาท

ค่าขยายเขต ๒๔๕,๓๔๔.๓๖ บาท

หักค่าสำรวจออกแบบฯ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าขยายเขต ๒๔๐,๓๔๔.๓๖ บาท

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑)ค่าธรรมเนียม ๗,๕๐๐.๐๐ บาท

๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าธรรมเนียม ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดเป็นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายทำงาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายธนู สีหะ)

ทพ.บค.

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/ ๒๗๓๗ /๒๕๖๑

ทพ.บค.,ทพ.บป.,ทพ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายนักเวศ สุเวียง)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จบ.