



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - นายภาสกร ไกรงาม

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๕๒๓ ลว. ๕ ก.ย. ๒๕๖๑

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.นายภาสกร ไกรงาม บ้านเลขที่ ๑/๔๓ ม.๑๑ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลง บริเวณ ม.๘ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ทางผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงภายในเอง โดยมี นายชัยโรจน์ ขำอุไร เลขทะเบียน สฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟฟ้าใหม่ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๖ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๖.๔ เมกะวัตต์

๓.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณีนี้ ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟผ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง, จัดหาและติดตั้งคานาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโลวาร์

๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

๒.๑ ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น

๒.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๓๑๙ เมตร

๒.๓ ติดตั้งกายยัดโยงแรงสูง จำนวน ๔ จุด

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก

๓.๑ รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ และ ๙ เมตร จำนวน ๖ ต้น

๔.แผนกมิเตอร์

๔.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ ๓ เฟส ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำขนาด ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายใน	๒๑,๔๙๙.๑๗	บาท
๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๑๘๙,๗๙๐.๕๙	บาท
๓.แผนกแรงต่ำภายนอก	๓๗,๒๖๓.๖๔	บาท
๔.อุปกรณ์ป้องกันนกและงู	๒,๔๓๐.๐๐	บาท
๕.ค่าปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	๑๕,๕๗๒.๙๒	บาท
๖.เงินสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๒๗๖,๕๕๖.๓๒	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๒.ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑.เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-------------------------	-----------	-----

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยี่สิบราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายธนุ สัตหะ)

ทผ.บค.


26 กย. 2561

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๒๕๐๒/๒๕๖๑

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายนคร สุธเรือง)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.จบ.