



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - นางถนนม เพ็ชรภิรมย์

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๕๔๒ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๑

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.นางถนนม เพ็ชรภิรมย์ บ้านเลขที่ ๑/๖๑ ม.๙ ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลงบริเวณ ม.๕ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ทางผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงภายในเอง โดยมี นายวิจิตร ผสมผสมทรัพย์ เลขทะเบียน สฟก.๑๐๗๓ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรีระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๕.๙ เมกะวัตต์

๓.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณีที่ ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง,จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโลวาร์

๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

๒.๑ ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น

๒.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๔๒๘ เมตร

๒.๓ ติดตั้งสายยึดโยงแรงสูง จำนวน ๙ จุด

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก

๓.๑ รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ และ ๙ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น

๔.แผนกมิเตอร์

๔.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ ๓ เฟส ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำขนาด ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายใน	๒๐,๗๖๖.๒๗	✓	บาท
๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๒๖๔,๗๑๘.๔๐	✓	บาท
๓.แผนกแรงต่ำภายนอก	๕๑,๑๘๔.๑๔	✓	บาท
๔.ค่าอุปกรณ์ป้องกันนกและงู	๒,๔๓๐.๐๐		บาท
๕.ค่าปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	๑๖,๒๙๒.๐๘		บาท
๖.เงินสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐		บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๓๖๕,๓๙๐.๘๙		บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐		บาท
๒.ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐		บาท
๓.ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐		บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๑๒,๕๐๐.๐๐		บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑.เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๔๐,๐๐๐.๐๐		บาท
-------------------------	-----------	--	-----

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยืมราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายธนู สีทะ)

ทผ.บค.

19 มิถ 2561

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๒๕๖๑ / ๒๕๖๑

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายนครศรี สุเรือง)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.จบ.