



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จ.บ.

ถึง ผจก.จ.บ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จ.บ. - บริษัท เคเค ฟรุท บาซเค็ท จำกัด

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๑๔๔ ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.จ.บ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จ.บ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.บริษัท เคเค ฟรุท บาซเค็ท จำกัด เลขที่ ๖๑/๗ ม.๑๔ ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลงบริเวณ ม.๙ ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ทางผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงภายในเอง โดยมี นายพนม คงลา เลขทะเบียน สฟก.๕๔๐๘ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรีระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๔ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๕.๑ เมกะวัตต์

๓.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟก.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง,จัดหาและติดตั้งคานาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ กิโลวาร์

๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

๒.๑ ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๔๐ เมตร

๒.๓ เปลี่ยนหัวเสาจากแขวนสเปเซอร์เป็นเหล็กฉากทางโค้ง จำนวน ๑ จุด

๓.แผนกมิเตอร์

๓.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ ๓ เฟส ๑ เครื่องประกอบ ซีที วีที แรงสูงขนาด ๒๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๓๐,๐๓๗.๐๒

บาท

๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๑๓,๔๕๖.๐๕	บาท
๓.ค่าปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	๑๖,๒๒๖.๙๘	บาท
๔.เงินสมทบ	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๑๐๙,๗๒๐.๐๕	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๒.ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๔๗,๐๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑.เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-------------------------	------------	-----

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายธนุ สีทะ)

ทผ.บค.


14 สค 2562

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) /๑๑๘๙/๒๕๖๒

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คค.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องกับต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายนครศรี สุเรือง)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.จบ.

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒