



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

เลขที่

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - นางพวงทอง โลหะตระกูล

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๐๐๔ ลว. ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

วันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๓

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.นางพวงทอง โลหะตระกูล บ้านเลขที่ ๒๖/๔ ม.๗ ต.แสง อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลงบริเวณ ม.๗ ต.ซากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยทางผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงเอง โดยมี นายพิสิษฐ์ หลักทองไชย สฟก.๓๖๒๒ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๔.๖ เมกะวัตต์

๓.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณีที่ ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๓ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๑๐ เมตร

๒.แผนกมิเตอร์

๒.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ ๓ เฟส ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำขนาด ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายใน ๒๘,๑๕๑.๕๕ บาท

๒.ค่าปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์ ๑๖,๖๐๖.๒๖ บาท

๓.เงินสมทบ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน ๕๔,๗๕๗.๘๑ บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์	๔,๒๐๐.๐๐	บาท
๒.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๖,๒๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑.เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-------------------------	-----------	-----

ราคาคงกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายธนู สีทะ)
ทผ.บค.

- 9 ม.ค. 2563

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๙๑

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายรังสิต วัชรกุลธรไทย)

นทน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จบ.