



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - นายสันติ เจริญผล

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๐๗๐ ลว. ๙ ม.ค. ๒๕๖๓

เรียน ผจก.จบ.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.นายสันติ เจริญผล บ้านเลขที่ ๙/๘ ม.๔ ต.ซึ่ง อ.ขลุ้ง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตติดตั้งหม้อแปลง บริเวณ ม.๕ ต.ปิลัหวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ทางผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงภายในเองโดยมี นายชัยโรจน์ ชำอุไร หมายเลข ทะเบียนสฟก.๒๑๐๖ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๒ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๘ เมกะวัตต์

๓.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณีที่ ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๓ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๑๕ เมตร

๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

๒.๑ ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๕ ต้น

๒.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๑๔๐ เมตร

๒.๓ ติดตั้งสายยึดโยงแรงสูง จำนวน ๑ จุด

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก

๓.๑ รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๓ ต้น

๓.๒ รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๔.แผนกแรงสูงภายนอก(งบ กฟภ.)

๔.๑ ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๖ ต้น

๔.๒ ปีกเสาเดาม่อ คอร ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๔.๓ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๑๔๐ เมตร

๔.๔ ติดตั้งสายยึดโยงแรงสูง จำนวน ๑ จุด

๕.แผนกแรงต่ำภายนอก(งบ กฟภ.)

๕.๑ รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๔ ต้น

๖.แผนกมิเตอร์

๖.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ ๓ เฟส ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำขนาด ๒๕๐/๕ จำนวน ๘ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายใน	๒๙,๙๓๒.๘๐	บาท
๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๗๑,๓๔๓.๒๗	บาท
๓.แผนกแรงต่ำภายนอก	๑๑,๐๐๑.๔๘	บาท
๔.ค่าปฏิบัติงานด้านขอทไล่น์	๑๖,๗๐๑.๓๘	บาท
๕.เงินสมทบ	๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๑๔๔,๙๗๘.๙๓	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์	๔,๒๐๐.๐๐	บาท
๒.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๖,๒๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑.เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๖๔,๐๐๐.๐๐	บาท
-------------------------	-----------	-----

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



ที่ ก.๒ จบ.(บค.) /๑๐๐๕/๒๕๖๓

เรียน ทม.บค.,ทม.บป.,ทม.กส.,ทม.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายรังสิต วัชรกุลธรไทย)

นทพ.๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.จบ.

(นายธนู สีทะ)

ทม.บค.

- 6 ก.พ. 2563