



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

เลขที่

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - นางวรารัตนา เบญจผ่องวัฒนา

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๐๗๘ ลว. ๒ ต.ค. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.จบ.

ถึง

ผจก.จบ.

วันที่

12 มี.ย. 2563

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

- ๑.นางวรารัตนา เบญจผ่องวัฒนา เลขที่ ๕๔/๒๑-๒๒ ซ.ประชาธิปไตย ๓๓ แขวง ๔ ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
- ๒.ขออนุมัติปรับปรุงระบบจำหน่ายจากระบบ ๑ เฟส เป็นระบบ ๓ เฟส เนื่องจากประสบปัญหาไฟฟ้าตก โดยติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๑๖-๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ บริเวณ ซ.ท่าระม้า ๑๐ ม.๑๐ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
- ๓.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๒ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๑๒.๗ เมกะวัตต์
- ๔.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกหม้อแปลงภายนอก(งบ.กฟภ.)

- ๑.๑ ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.แผนกแรงสูงนอก(งบ.กฟภ.)

- ๒.๑ รื้อถอนสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ๕๐ ตร.มม. ๑ เฟส บนเสา ระยะทาง ๙๐๐ เมตร
- ๒.๒ รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๗ ต้น
- ๒.๓ ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น
- ๒.๔ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๑,๓๑๐ เมตร
- ๒.๕ ติดตั้งสายยึดโยงแรงสูง จำนวน ๒ จุด

๓.แผนกแรงต่ำภายนอก(งบ.กฟภ.)

- ๓.๑ รื้อถอนสายอลูมิเนียม ๕๐ ตร.มม. ๑ เส้น บนเสา ระยะทาง ๖๙๘ เมตร
- ๓.๒ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส ๔ สาย บนเสา ระยะทาง ๗๕๐ เมตร

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑. แผนกหม้อแปลงภายนอก(งบกฟภ.)	๒๒๙,๙๖๒.๖๒	บาท
๒. แผนกแรงสูงภายนอก(งบกฟภ.)	๙๗๑,๓๔๙.๒๘	บาท
๓. แผนกแรงต่ำภายนอก(งบกฟภ.)	๑๔๑,๓๐๔.๘๐	บาท
๔. ค่าปฏิบัติงานฮอทไลน์	๑๖,๓๒๐.๒๒	บาท
ค่าขยายเขตเป็นเงิน	๑๖,๓๒๐.๒๒	บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายธนู สีทะ)

ทต.บค.

15 มิ.ย. 2563

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๓๐๕๖๒ / ๒๕๖๓

เรียน ทต.บค., ทต.บป., ทต.กส., ทต.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายรังสิต วาชรกุลธรไทย)

บทน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.จบ.