



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ 11 2 พ.ค. 2563

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๓๒๘ ลว. ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓

เรียน ผจก.จบ.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

- ๑.การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ เลขที่ ๑๖๐ ถ.วิรัตน์ศิลป์ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ๒.ขออนุมัติขยายเขตหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๕๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อจ่ายไฟให้กับบริเวณ ม.๗ ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยให้กฟภ.ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายทั้งหมด
- ๓.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ๒ ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๘.๒ เมกะวัตต์
- ๔.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณีนี้ ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกหม้อแปลงภายใน

- ๑.๑ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ ประกอบชุดคานนั่งร้าน จำนวน ๑ เครื่อง

- ๑.๒ ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- ๑.๓ ปีกเสาเดาม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

- ๒.๑ ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑๗ ต้น

- ๒.๒ ปีกเสาเดาม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๗ ต้น

- ๒.๓ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๕๐๐ เมตร

- ๒.๔ ติดตั้งสายยึดโยงแรงสูง จำนวน ๒ จุด

๓.แผนกแรงสูงภายนอก(งบ กฟภ.)

- ๓.๑ ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๕ ต้น

- ๓.๒ ปีกเสาเดาม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น

๓.๓ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๑๔๐ เมตร

๓.๔ ติดตั้งสายยึดโยงแรงสูง จำนวน ๒ จุด

๔.แผนกมิเตอร์

๔.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ ๓ เฟส ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำขนาด ๔๐๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกหม้อแปลงภายใน	๔๔๒,๔๗๔.๒๓	บาท	✓
๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๒๘๐,๗๘๐.๗๒	บาท	✓
๓.ค่าปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	๑๕,๖๒๒.๔๒	บาท	✓
๔.เงินสมทบ	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท	✓
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๗๖๓,๘๗๗.๓๗	บาท	

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์	๔,๒๐๐.๐๐	บาท
-------------------------------	----------	-----

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

เงินค่าประกันการใช้ไฟงวดเว้นเนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการ

ราคาคงกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๖ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายธนู สีทะ)
ทส.บค.

18 พ.ค. 2563

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๓๐๐๘๑/๒๕๖๓

เรียน ทส.บค.,ทส.บป.,ทส.กส.,ทส.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายรังสิต วัชรกุลธรไทย)

นทท.๔ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จบ.