



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ - ๑ ก.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - นายธนกร โชติพัฒนา

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๐๒๘ ลว.๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔

เรียน ผจก.จบ.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.นายธนกร โชติพัฒนา เลขที่ ๑๙/๕ ถ.เทศบาลสาย ๑ ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตติดตั้งบริเวณ ม.๕ ต.ปิลัหวี อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๑๖-๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงภายในเองโดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ สฟก.๑๐๗๓ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๒ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๓.๙ เมกะวัตต์

๓.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๑๖-๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๓ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๑๕ เมตร

๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

๒.๑ ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓.แผนกมอเตอร์

๓.๑ ติดตั้งมอเตอร์ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ ๓ เฟส ๑ เครื่องประกอบ ซีที แรงต่ำขนาด ๔๐๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายใน	๒๖,๗๓๓.๔๗	บาท ✓
๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๘,๕๖๘.๖๑	บาท ✓
๓.ค่าปฏิบัติงานด้านหอท่อไลน์	๑๗,๐๗๙.๓๐	บาท ✓
๔.เงินสมทบ	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท ✓
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๗๗,๓๘๑.๓๘	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์	๔,๒๐๐.๐๐	บาท
๒.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๖,๒๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑.เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-------------------------	------------	-----

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายพนักงาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายธน สีสหะ
ทพ.บค.

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๔๖๖ / ๒๕๖๕

เรียน ทพ.บค.,ทพ.บป.,ทพ.กส.,ทพ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

นายธน สีสหะ

นทพ.10 บัญชีกองแผนงาน ผอ.ก.การไฟฟ.จ.บ.