



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บด.นยอ.

ถึง ผกก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 9 เมษายน 2561

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย แม่ชี ศิวนาถ วงศ์ศิลปชัย

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000730436 ลว.20 มี.ค. 2561

เรียน ผกก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 ผู้ขอใช้ไฟ แม่ชี ศิวนาถ วงศ์ศิลปชัย เลขที่ 21 ม.9 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี แจ้งความ

ประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลงบริเวณ ม.9 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

ระบบ 3 เฟส ขนาด 160 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง โดยขอให้ กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างแรงสูงภายใน

1.2 สถานที่ขอขยายเขต รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้านายายอาม เฟดเคอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ 50%

1) บั๊กเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 10 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียมหุ้มฉนวน (SAC) ขนาด 50 ค.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 340 เมตร พร้อมสายโอเวอร์เฮดกราวด์วาย ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน 4 ชุด ท่อพื้นแรงสูง จำนวน 3 ชุด

2.2 แผนกแรงสูงภายใน

1) กฟภ.บั๊กเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น ดำเนินการติดตั้งชุดต่อเชื่อมสาย ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด พาดสายแรงสูงด้วยสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียมหุ้มฉนวน (SAC) ขนาด 50 ค.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 20 เมตร

2.3 แผนกหม้อแปลงภายใน

1) กฟภ.ดำเนินการก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22,000-380/230 โวลท์ ขนาด 160 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

2.4 แผนกแรงต่ำภายนอก รือถอนเสา คอ ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ต้น กั้นค้ำ รือถอนสายแรงต่ำและติดตั้งบนเสาแรงสูง ระยะทาง 500 เมตร

2.5 แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย 500 โวลท์ 250/5 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

3.) เงินลงทุน

3.1 กฟภ.ลงทุน

- 1)แผนกแรงสูงภายนอก 50% เป็นเงิน.....168,712.11.....บาท
 2)แผนกแรงต่ำภายนอก เป็นเงิน.....51,218.53.....บาท
 รวมเป็นเงิน กฟภ.ลงทุน.....219,930.64.....บาท

3.2 ผู้ใช้ไฟลงทุน

- 1)แผนกแรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ 50% เป็นเงิน.....168,712.11.....บาท
 2)แผนกแรงสูงภายใน.....49,203.99.....บาท 2)แผนกเงินสมทบ.....16,000.00.....บาท
 3)แผนกหม้อแปลงภายใน.....197,094.14.....บาท 4)ค่าสหกรณ์.....-.....บาท
 รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน.....431,010.24.....บาท

4)ค่าธรรมเนียมและการติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 250/5 แอมป์

- 1)ค่าธรรมเนียมต่อไฟ.....7,500.00.....บาท 2)ค่าตรวจสอบการติดตั้ง.....3,000.00.....บาท
 3)ค่าตรวจสอบแรงสูง.....-.....บาท(กฟภ.ดำเนินการ)
 รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน.....10,500.00.....บาท

5)ค่าประกันการใช้ไฟ.....64,000.00.....บาท

ทั้งนี้ราคาคงกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 6 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการ
 พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) ๑๑๖ /2561

อนุมัติ



(นายภูวเดช ชูตินันทกุล)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๑๑/๖.๖.๖๒

(นายเทพนที ลาภสุกุลรัตน)

ผ.บ.ค.กฟส.อ.นยอ

๑๑/๖.๖.๖๒

← (หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1-3 จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)