



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.นยอ.

ถึง ผรกก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 13 มิถุนายน 2561

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายบุญมา ชนะสิทธิ์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000751688 ลว. 8 มี.ย. 2561

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม...คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.1 ผู้ขอใช้ไฟ นายบุญมา ชนะสิทธิ์ เลขที่ 18/3 ม.8 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลงบริเวณ ม.7 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง โดยขอให้ กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างแรงสูงภายใน

1.2 สถานที่ขอขยายเขต รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟฟ้า นายชยาม พัดเดอร์ที่ 9

2) วิธีการดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

-งบทก.ลงทุน รื้อถอนสายเปลือยอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50 ค.มม จำนวน 240 เมตร ติดตั้งพาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด 50 ค.มม จำนวน 390 เมตร พร้อมสายโอเวอร์เฮดกราวด์ด้วย

2.2 แผนกแรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ 50%

-ปักเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด 50 ค.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 20 เมตร พร้อมสายโอเวอร์เฮดกราวด์ด้วย เทโคนเสา จำนวน 1 ชุด ล้อฟ้าแรงสูง จำนวน 1 ชุด

2.3 แผนกแรงสูงภายใน

-ปักเสา คอ ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด 50 ค.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 20 เมตร พร้อมสายโอเวอร์เฮดกราวด์ด้วย

2.4 แผนกหม้อแปลงภายใน

-ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน 1 ชุด

2.5 แผนกมอเตอร์ ติดตั้งมอเตอร์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย 500 โวลท์ 150/5 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

3.) เงินลงทุน

3.1 กฟภ. ลงทุน

- 1) แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ. ลงทุน 133,532.40 บาท
2) แผนกแรงสูงภายนอก 50% เป็นเงิน 21,829.84 บาท
รวมเป็นเงิน กฟภ. ลงทุน 155,362.24 บาท

3.2 ผู้ใช้ไฟลงทุน

- 1) แผนกแรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ 50% เป็นเงิน 21,829.83 บาท
2) แผนกแรงสูงภายใน 52,712.08 บาท 2) แผนกหม้อแปลงภายใน 155,040.26 บาท
3) ค่าสายท่อน บาท 4) ค่าสมทบหม้อแปลง 10,000.00 บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน 239,582.17 บาท
4) ค่าธรรมเนียมและการติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 150/5 แอมป์
1) ค่าธรรมเนียมต่อไฟ 7,500.00 บาท 2) ค่าตรวจสอบการติดตั้ง 3,000.00 บาท
3) ค่าตรวจสอบแรงสูง บาท (กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการ)
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 10,500.00 บาท
5) ค่าประกันการใช้ไฟ 40,000.00 บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ สำรอง แผนผังประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 นยอ.(บด.) 1609/2561

อนุมัติ

(นายภูวเดช ขุนันทกุล)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

13 มิ.ย. 2561

(นายเทพนที ลาภสุกุลรัตน)

ผค.บด.กฟส.อ.นยอ.

13 มิ.ย. 2561

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ 1 - 3 จัดทำให้อัดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)