



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทศ.นค.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางใจ ถินจง

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000854396 ถว. 10 มี.ย. 2562

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตามคำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ นางใจ ถินจง 49/6 ม.14 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอใช้ไฟพร้อม ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22,000-380/230 โวลท์ ขนาด 100 แอมป์ โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.ที่ ม.12 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
- 1.2 สภาพพื้นที่ เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ เฟดเดอร์ที่ 9

2)วิธีดำเนินการ

- 2.1 แผนกแรงสูงภายนอก บั๊กเส้า คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 11 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด 50 ต.มม จำนวน 720 เมตร ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน 2 ชุด พาดสายไฮเวอร์ไฮดรอลิค ราวด์วาย จำนวน 250 เมตร
- 2.2 แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด
- 2.3 แผนกแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จำนวน 6 ต้น รื้อถอนสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 230 เมตร พร้อมพาดสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม จำนวน 250 เมตร ติดตั้งสายยึดโยงจำนวน 3 ชุด ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันลัดฟ้าจำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟภ. ลงทุน

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1)แผนกแรงสูงภายนอก(50%) | เป็นเงิน.....141,546.44....บาท |
| 2)แผนกแรงต่ำภายนอก      | เป็นเงิน.....41,182.74....บาท  |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     | เป็นเงิน.....182,729.18....บาท |

3.2 ผู้ใช้ไฟลงทุน

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1)แผนกแรงสูงภายนอก(50%) | เป็นเงิน....141,546.43....บาท |
| 2)แผนกแรงสูงภายใน       | เป็นเงิน.....15,948.56....บาท |
| 4)ค่าสมทบหม้อแปลง       | เป็นเงิน.....10,000.00....บาท |
| 5)ค่าเชื่อมท่อไลน์      | เป็นเงิน.....10,000.00....บาท |
| 6)ค่าตรวจสอบแรงสูง      | เป็นเงิน.....2,000.00....บาท  |
|                         | เป็นเงิน....179,494.99....บาท |

7)ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมต่อไฟ                | เป็นเงิน.....7,500.00....บาท |
| ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า | เป็นเงิน.....3,000.00....บาท |

รวมเป็นเงิน.....10,500.00....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น....189,994.99...บาท

ทั้งนี้ราคาค้างกล่าวมีกำหนดยื่นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาค้างกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผอ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

ที่ ก.2 นยอ.(บต.) 1856 /2562

อนุมัติ



(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ผอ.ก.กฟส.อ.นยอ.

๒๒, ก.ค. ๒๕๖๒