



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 26 สิงหาคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายวันชัย จาตุรงค์คัมภ์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000869163 ลว. 26 ก.ค. 2562

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

- 1.1 สถานที่ นายวันชัย จาตุรงค์คัมภ์ บ้านเลขที่ 95/44 ม.9 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงที่ ม.8 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานายายอาม เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด
- 1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ
- 1.3 สถานที่ขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟดเดอร์ที่ 2

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอ.ขนาด 12 เมตร จำนวน 15 ต้น
- พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC) ขนาด 50 ต.มม จำนวน 1,590 เมตร
- พาดสายโอเวอร์เฮดกราวด์ไวร์ จำนวน 530 เมตร
- ติดตั้งอุปกรณ์ล่อฟ้าแรงสูง จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน 4 ชุด
- เทคอนกรีต โคนเสา จำนวน 1 ชุด

2.2 แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอ.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC) ขนาด 50 ต.มม จำนวน 45 เมตร
- ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บักอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด
- พาดสายโอเวอร์เฮดกราวด์ไวร์ จำนวน 20 เมตร

-เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน 1 ชุด

2.3 แผนกหม้อแปลงภายใน

-ติดตั้งหม้อแปลง ระบาย 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

2.4 แผนกแรงต่ำภายนอก

-รีดถอนเสา คกร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 13 ต้น

-รีดถอนสายแรงต่ำสายเปลือย(A)ขนาด 35 ต.มม จำนวน 530 เมตร พร้อมนำกลับมาใช้ใหม่ในบริเวณเดียวกัน

-รีดถอนสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม จำนวน 1,590 เมตร พร้อมนำกลับมาใช้ใหม่ในบริเวณเดียวกัน และพาดเพิ่มสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม จำนวน 40 เมตร

-ติดตั้งสายยึด โยง จำนวน 3 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จบ กฟภ. ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(50%)	เป็นเงิน.....249,425.68....บาท
แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน.....70,603.70....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	320,029.38....บาท

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(50%)	เป็นเงิน.....249,425.67....บาท
แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....53,681.86....บาท
แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน.....149,869.92....บาท
ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ 100 บาท)	เป็นเงิน.....10,000.00....บาท
ค่าเชื่อมต่อทไลน์	เป็นเงิน.....10,000.00....บาท
รวมเป็นเงิน	472,977.45....บาท

3.3 ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน.....7,500.00....บาท
ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน.....3,000.00....บาท
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท	เป็นเงิน.....40,000.00....บาท
รวมเป็นเงิน	50,500.00....บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด	523,477.45....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผอ.ทบ.กฟศ.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(กต.) 2253 /2562



(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ผอ.ก.กฟศ.อ.นยอ.

๒๖/ส.ค./๒๕๖๒