



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พผ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 1 กันยายน 2563

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.รัตเกล้า สายพานิช

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM63001836 ลว. 30 ก.ค. 2563

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ น.ส.รัตเกล้า สายพานิช เลขที่ 5-7-9 ม.- ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลต์ ขนาด 50 เควีเอ ทีม.7 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนายายอาม เป็นผู้จัดหาหม้อแปลงและควบคุมดูแลงานก่อสร้างทั้งหมด

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ เฟดเดอร์ที่ 7

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอ.ขนาด 12 เมตร จำนวน 8 ต้น
- ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันลัดฟ้าแรงสูง จำนวน 3 ชุด
- พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ค.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 290 เมตร
- ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน 3 ชุด
- พาดสายโอเวอร์เฮดกราวด์ไว จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 290 เมตร

2.2 แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอ.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
- เทคอนกรีต โคนเสาจำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

2.3 แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22,000-416/230 โวลต์ ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน 1 ชุด

2.4 แผนกแรงต่ำภายนอก

รีดออนเสา คอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....155,129.34.....บาท
แผนกแรงสูงภายนอก(50%)	เป็นเงิน.....64,770.40.....บาท
แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน.....13,844.13.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	168,973.47.....บาท

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ให้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(50%)	เป็นเงิน.....64,770.40.....บาท ✓
แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....63,121.09.....บาท ✓
แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน.....212,183.14.....บาท ✓
ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส 100 บาท)	เป็นเงิน.....5,000.00.....บาท
ค่าเชื่อมต่อทไลน์	เป็นเงิน.....10,000.00.....บาท
รวมเป็นเงิน	355,074.63.....บาท ✓

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน.....000.00.....บาท ✓
ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน.....1,500.00.....บาท
รวมเป็นเงิน	1,500.00.....บาท ✓

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอส 400 บาท

เป็นเงิน.....000.00.....บาท
รวมเป็นเงิน.....356,574.63.....บาท ✓

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บด.)36192/2563



(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

- ๑ ก.ย. ๒๕๖๓

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผบ.บด.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....