



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บด.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.มาวินวิตรี พาร์วินย์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM63002049 ลว. 09 ก.ย. 2563

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการ
สำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ น.ส.มาวินวิตรี พาร์วินย์ เลขที่ 9 ม.- เขตบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ขอขยายเขต
ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลต์ ขนาด 50 เควีเอ ทีม.3 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนายายอาม เป็นผู้จัดหาหม้อแปลงและควบคุมดูแลงานก่อสร้างทั้งหมด

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟดเดอร์ที่ 8

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

-ปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น

-เทคอนกรีต โคนเสาจำนวน 1 ชุด

-พาดเพิ่มสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก(ACSR)ขนาด 50 ค.มม จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 2,070
เมตร

2.2 แผนกแรงสูงภายใน

-ปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น

-เทคอนกรีต โคนเสาจำนวน 1 ชุด

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม) ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

-พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด 50 ค.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 20 เมตร

-พาดสายโอเวอร์ครัดววาย ระยะทาง 20 เมตร

2.3 แผนกหม้อแปลงภายใน

-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22,000-416/230 โวลต์ ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อม

อุปกรณ์ป้องกัน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จบ กฟภ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....276,384.04....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....276,384.04....บาท

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....61,948.09....บาท ✓

แผนกหม้อแปลงภายใน

เป็นเงิน.....160,754.50....บาท ✓

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส 100 บาท)

เป็นเงิน.....5,000.00....บาท ✓

ค่าเชื่อมขอทไลน์

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท ✓

รวมเป็นเงิน.....237,702.59....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....000.00....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....1,500.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....1,500.00....บาท ✓

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอส 400 บาท

เป็นเงิน.....000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....239,202.59....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บด.) ๒๕49/2563

๒

(นายรัชชัย บุญเรือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๕/๙ พ.ย. ๒๕๖๓

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....