



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๙ ธันวาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.สมลักษณ์ ทรัพย์โกศา

อ้างอิง คำร้องเลขที่ HNAM63002281 ถว. 26 ต.ค. 2563

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น กฟส.อ.นยอ. ได้ดำเนินการ
สำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ น.ส.สมลักษณ์ ทรัพย์โกศา เลขที่ 25/86 ม.14 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้ง
หม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 100 แอมป์ ม.14 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดย
มีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมดูแลงานก่อสร้างทั้งหมด ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน
สฟก.1073

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟดเคอร์ที่ 3

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอ.ร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 8 ต้น
- ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัตอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันลัดฟ้า จำนวน 6 ชุด
- พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด(SAC) 50 ค.มม จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 200 เมตร
- ติดตั้งสายยึด โยง จำนวน 2 ชุด
- พาดสายโอเวอร์เฮดกราวด์ไว จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 200 เมตร

2.2 แผนกแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนเสา คอ.ร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 4 ต้น
- ติดตั้งสายยึด โยง จำนวน 1 ชุด
- รื้อถอนสายแรงต่ำสายอลูมิเนียมเปลือยฉนวน ขนาด 50 ค.มม จำนวน 120 เมตร พร้อมนำกลับมาใช้ใหม่
ทั้งหมดในบริเวณเดียวกัน
- รื้อถอนสายแรงต่ำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ค.มม จำนวน 360 เมตร พร้อมนำกลับมาใช้ใหม่

ทั้งหมดในบริเวณเดียวกัน

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(50%)

เป็นเงิน.....120,015.03....บาท

แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน.....20,481.30....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....140,496.33....บาท

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(50%)

เป็นเงิน.....120,015.03....บาท

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....16,782.50....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ 100 บาท)

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท

ค่าเชื่อมสายไลน์

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....156,797.53....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....2,000.00....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....4,200.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....6,200.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ 400 บาท

เป็นเงิน.....40,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....46,200.00....บาท


รวมเป็นเงิน.....202,997.53....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) 3674 / 2563


(นายวิรัช นุญเรือง)

ผจก.กฟผ.อ.นยอ.

- ๘/ธ.ค. ๒๕๖๓


(นายวิรัช ประสมสาตร์)

ทผ.บค.กฟผ.อ.นยอ.

...../...../.....