



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บค.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 18 มีนาคม 2564

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายนิพนธ์ ทองศิริกุล

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM64000104 ลว. 22 ม.ค. 2564

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ นายนิพนธ์ ทองศิริกุล เลขที่ 90/122 ม.2 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ขอนขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 100 กิโลวัตต์ 7 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมี นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน วฟก.1073

1.2 สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟดเดอร์ที่ 8

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงต่ำภายนอก

-รื้อถอนเสา คอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน 1 ชุด

-รื้อถอนสายแรงต่ำสายอลูมิเนียมเปลือยฉนวน 50 ค.มม จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 35 เมตร พร้อมนำกลับมาใช้ใหม่ในบริเวณเดียวกันทั้งหมด

-รื้อถอนสายแรงต่ำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ค.มม จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 35 เมตร พร้อมนำกลับมาใช้ใหม่ในบริเวณเดียวกันทั้งหมด

2.2 แผนกแรงสูงภายนอก

-ปักเสา คอ.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์ม)ระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

-พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC) 50 ค.มม ระบบ 3 เฟส ระยะทาง 35 เมตร

-ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน 2 ชุด

-พาดสายโอเวอร์เฮดกราวด์ไวร์ จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 35 เมตร

2.3 แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูงระบบ 3 เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จบ กฟภ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....55,441.57....บาท

แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน.....7,066.27....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....62,507.84....บาท

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....14,743.46....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส 100 บาท)

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....15,076.17....บาท

รวมเป็นเงิน.....39,819.63....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....2,000.00....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....4,200.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....6,200.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอส 400 บาท

เป็นเงิน.....40,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....46,200.00....บาท


รวมเป็นเงิน.....86,019.63....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 3 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บด.) 1002/2564


(นายวิรัช บุญเรือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.
18 ส.ค. 2564


(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผศ.บด.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....