



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.พิมพ์ผกา กิตติ์เรืองพัชร

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAMB6600790 ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ น.ส.พิมพ์ผกา กิตติ์เรืองพัชร เลขที่ ๕๔๒/๑๙ ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ ที่เลขที่ ๒๐/๓ ม.๕ ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอนายายอาม เป็นผู้ออกแบบควบคุมการก่อสร้างทั้งหมด

๑.๒ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานยากลำบาก คิดค่าแรงในกรณี ๒

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๓ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๖.๔ กิโลเมตร

๑.๔ ตามระเบียบ กฟผ. ข้อ ๑)ผู้ขอใช้ไฟรายใหม่บ้านที่อยู่อาศัยระบบจำหน่ายแรงต่ำ (มีทะเบียนบ้านถาวร/มีทะเบียนบ้านชั่วคราว(จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนว่าเป็นทะเบียนบ้านชั่วคราว)) ทุกวงเงิน ระยะทาง ๑๔๐เมตรแรก งบC รหัสงบ C๐๑.๑ กฟผ.ลงทุน ๑๐๐% ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (ตามหนังสือ เลขานุการคณะกรรมการฯ(อก.คก.)ที่ กคก.(น)๒๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓)

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น,ติดตั้งสายยึดโยง ขนาด ๙๕ ต.มม.จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๓๐ เมตร
- ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(บัคอาร์ม) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๗ เมตร
- ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(ต่อไลน์) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันครอบ Drop out fuse จำนวน ๓ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน....๕๑,๒๘๐.๗๓....บาท
แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน.....๒๑๖.๐๐....บาท
แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน.....๑,๘๑๑.๐๐....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น....๕๓,๓๐๗.๗๓....บาท	

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน....๔๘,๐๘๐.๔๔....บาท
แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน...๒๓๙,๔๖๔.๒๔....บาท
ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท)	เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.๐๐....บาท
ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ	เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท
รวมเป็นเงิน...๒๙๗,๕๔๔.๖๘....บาท	
หักค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน.....-๕,๓๕๐.๐๐....บาท
รวมเป็นเงิน...๒๘๒,๑๙๔.๖๘....บาท	

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท
ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน.....๑,๕๐๐.๐๐....บาท
รวมเป็นเงิน.....๑,๕๐๐.๐๐....บาท	

<u>เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอส ๔๐๐ บาท</u>	เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท
รวมเป็นเงิน.....๑,๕๐๐.๐๐....บาท	
รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน...๒๘๓,๖๙๔.๖๘...บาท	

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายวุฒิชัย เตือนสว่าง)
ผ.บ.ต.กฟส.อ.นยอ.
...../...../.....

อนุมัติ
ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๖๒๗/๒๕๖๖
๒๐ ธ.ค. ๖๖
(นายธนู สุรชัยสิทธิวิทย์)
ผจก.กฟส.อ.นยอ.
...../...../.....