

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง กฟต2

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.2 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 33 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้าฯ	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง Tap หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(เควี)
					ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)		
1	ทุ่งใหญ่	7	บ้านคีรีวรรณ PEA. 36-016640 ระยะห่างจากสถานี 48 กม.	13 มี.ค. 63 18.00 น	33	400	3	33
1	ทุ่งใหญ่	5	บ้านมหาดไทยแปลง 2 หมู่ที่ 5ต.กรงหย่น อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช PEA 31-005653 ระบบ 3 เฟส 50 เควีเอ ห่างสถานีจ่ายไฟ 34 กม	26-มี.ค.-63 17.00 น.	33.6	394	3	33
2		8	บ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช	26-มี.ค.-63	34	395	3	33

ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
ได้มาตรฐาน 31.3-34.7 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
/	-
/	
/	