



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว.1/1 ๙๐๖-๒๑๓

บันทึก

จาก ผอ.กฟอ.สรช. ถึง ผอ.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นายประเสริฐ คุ่มคง
 อ้างถึง คำร้องที่ 777 ลงวันที่ 07 กันยายน 2559

เรียน ผอ.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ นายประเสริฐ คุ่มคง นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ นายประเสริฐ คุ่มคง บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 5
 ตำบล หังสขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ ห้องให้เช่า
 - มีผู้ขอใช้ไฟ - แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 3
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ อ่าวไผ่ อยู่ห่างจากสถานี 5 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย โหลดรวมประมาณ - กว.
 รายละเอียด นายประเสริฐ คุ่มคง ขอขยายเขต ห้องให้เช่า จำนวน ๑๗ ห้อง /

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ ตั้งที่แท่น 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
 โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด - เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน - เครื่อง
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด 160 เควีเอ เป็นระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด 250 เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- (-) บีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายใน (ในโครงการ)

- (-) บีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

- (/) บีกเสาเคอร์.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 250 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (/) บีกเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
 (-) พาดสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4.4 สาย
 ระยะทาง 35 เมตร จำนวน 1 วงจร
 (-) พาดสายเมนสายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

- (-) บีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด
 จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แทนกรีดถอน

- (/) - รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส ๒๒๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐
 ขนาด ๑๒๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)

อุปกรณ์รื้อถอน

- ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตบ
 ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟผ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟผ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟผ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน - บาท
ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน 13,085.00 บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน 249,796.63 บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน 39,748.80 บาท
แรงต่ำภายใน (ไฟทาง)	เป็นเงิน - บาท
มิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน - บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน - บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน - บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (- ครัวเรือน x 100 บาท)	เป็นเงิน - บาท
	รวมเป็นเงิน 302,630.43 บาท
หัก ค่าหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ ครัวเรือน	เป็นเงิน -105,900.00 บาท
	รวมเป็นเงิน 196,730.43 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน 13,771.13 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,501.56 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 210,501.56 บาท

(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยหนึ่งบาทห้าสิบกบาทห้าเซ็นต์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หรือมีได้แนบแผนผัง, ประมวลการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายเชาวรัตน์ ไวยพูน)

ผ.บ.กฟผ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรร.-บค./ ๖๖๖

15 ก.ย. 2559

ผบ. , ผบ. , ผบ. , ผบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายอนุชิต สุขริน)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.ศรีราชา

๑๖๖๖๖๖