



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

953

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นางสาว อิศราพร บำรุงทรัพย์สกุล
 อ้างถึง คำร้องที่ 540 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ นางสาว อิศราพร บำรุงทรัพย์สกุล นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ นางสาว อิศราพร บำรุงทรัพย์สกุล บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 4
 ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ ที่พักอาศัย
 - มีผู้ใช้ไฟ - แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 9
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางพระ อยู่ห่างจากสถานีฯ 5 เมตร

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย โหลดรวมประมาณ - กว.
 รายละเอียด

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ ตั้งที่แท่น 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
 โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงดันอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด - เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน - เครื่อง
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด 160 เควีเอ เป็นระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด 250 เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

(/) ปีกเสาคร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

(-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

หม้อแปลง

(-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 250 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(/) ปีกเสาคร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 10 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย
 ระยะทาง 235 เมตร
 (-) พาดสายเมนขาขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน

(-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด - วัตต์ จำนวน - ชุด
 กฟภ. จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

(/) -รื้อถอนหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000/400-230 โวลท์ ขนาด 160
 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง(คืนคลัง)

อุปกรณ์รื้อถอน

ก่อสร้างปี - งานขยายเขตงบ -
 ทรัพย์สิน -

ในส่วนของ กฟผ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟผ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รีดลอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รีดลอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รีดลอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

ค่ารีดลอนแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	7,385.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	134,504.60	บาท
ค่ารีดลอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	502.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	143,135.00	บาท
แรงต่ำภายใน (ไฟทาง)	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
รีดลอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	15,450.30	บาท
รีดลอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (90 เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน	9,000.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	-	บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน - บาท

รวมเป็นเงิน 309,976.90 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 21,698.38 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 331,675.28 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 331,675.28 บาท

(สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียน ภาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสมภูมิ ไขซวดเจริญ)

ผ.บ.ก.ฟ.อ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ ๕๑๒

- 7 ก.ย. 2560

ผบ.ป., ผบ.ท. , ผบ.ค. , ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นายดำรงคิ ยืนยง)

ชจก.รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา

- 7 ก.ย. 2560