



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน 1/1

บันทึก

284

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นายคมเดช แสงนนท์ตระกูล
 อ้างถึง คำร้องที่ 607 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ นายคมเดช แสงนนท์ตระกูล นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ นายคมเดช แสงนนท์ตระกูล บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 10
 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ อพาร์ตเมนต์ 3 ชั้น 12 ห้อง
 - มีผู้ใช้ไฟ - แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 8
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ศรีราชา อยู่ห่างจากสถานีฯ 12 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย โหลดรวมประมาณ 28 กว.
 รายละเอียด

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ ตั้งที่แท้ไป 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
 โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลท์เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด 100 เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน 1 เครื่อง
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด - เควีเอ เป็นระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด - เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

() ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 () พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

() ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 () พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

() ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 100 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95AW ต.มม. จำนวน 4 สาย
 ระยะทาง 130 เมตร
 () พาดสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

() ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด
 จัดหาอุปกรณ์ กฟภ.ดำเนินการติดตั้ง

แผนกรื้อถอน

(/) _____

อุปกรณ์รื้อถอน

ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตบ
 ทรัพย์สิน _____

รวมของ กฟผ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟผ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟผ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท
แรงสูงภายนอกในโครงการ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	147,641.12	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	61,776.15	บาท
แรงต่ำภายใน (ไฟทาง)	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกมิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	16,050.06	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	251.00	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (- - - - - เครื่อ x 100 บาท)	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน		225,718.33	บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน -5,000.00 บาท

รวมเป็นเงิน 220,718.33 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 15,450.28 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,168.61 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 236,168.61 บาท

(สองแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

Suma

(นายสมภูมิ ไขหวดเจริญ)

ทส.บค.กฟผ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./ ๒4

ผบป.,ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายวิเชียร เสงอุตม์ทรัพย์)

ผจก.กฟผ.ศรีราชา

- 5 ต.ค. 2560