



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

303

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นายอำนาจ เจตะวัฒนะ
 อ้างถึง คำร้องที่ 684 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ นายอำนาจ เจตะวัฒนะ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ นายอำนาจ เจตะวัฒนะ บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
 ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ อาคารพาณิชย์
 - มีผู้ใช้ไฟ - แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 4
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางพระ อยู่ห่างจากสถานี 2 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย โหลดรวมประมาณ - กว.
 รายละเอียด

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด เควีเอ ตั้งที่แท่น 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
 โวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลต์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด - เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน - เครื่อง
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด 160 เควีเอ เป็นระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด 250 เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

(/) ปีกเสาคร.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

(-) ปีกเสาคร.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

(-) ปีกเสาคร.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 250 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(/) ปีกเสาคร.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95AW ต.มม. จำนวน 4 สาย
 ระยะทาง 60 เมตร
 (/) พาดสายเมนสายคาขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย
 ระยะทาง 25 เมตร

แรงต่ำภายใน

(-) ปีกเสาคร.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด
 จัดหาอุปกรณ์กฟภ.ดำเนินการติดตั้ง

แผนกร็อดอน

(/) A - B ร็อดอนสาย 50A,50AW จำนวน 1,3 เส้น ระยะทาง 40,40 เมตร(RM)(คืนคลัง)
 A - B ร็อดอนสาย 50A,50AW จำนวน 1,1 เส้น ระยะทาง 10,10 เมตร(RM)(คืนคลัง)

อุปกรณ์ร็อดอน

ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบ _____
 ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน _____ บาท
แรงสูงภายนอกในโครงการ	เป็นเงิน _____ บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน 54,211.10 บาท
ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน 4,311.00 บาท
แรงต่ำภายใน (ไฟทาง)	เป็นเงิน _____ บาท
ค่าก่อสร้างแผนกมิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน _____ บาท
ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน 44,111.24 บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน 15,808.02 บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน 3,002.00 บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (90 เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน 9,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน	130,443.36 บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน _____ บาท
รวมเป็นเงิน _____ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 9,131.04 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 139,574.40 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 139,574.40 บาท

(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

Sirirach

(นายสมภูมิ ไข้วดเจริญ)

ผ.บ.ก.ฟ.อ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ ๒๙๙

19 ต.ค. 2560

ผบ.ป., ผบ.ท., ผบ.ค., ผบ.ค. ดำเนินการต่อไป.

หงส์ศิริธรรม

(นายสิริพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

19 ต.ค. 2560