



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

317

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นางพันทิพา หลงประดิษฐ์
 อ้างถึง คำร้องที่ 794 ลงวันที่ 09 กันยายน 2559

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ นางพันทิพา หลงประดิษฐ์ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ นางพันทิพา หลงประดิษฐ์ บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 7
 ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ ที่ดินแบ่งขาย
 - มีผู้ขอใช้ไฟ - แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 9
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ศรีราชา อยู่ห่างจากสถานีฯ 3 กม.
 2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 12 ราย โหลดรวมประมาณ 33.66 กว.
 รายละเอียด ที่ดินแบ่งขาย 12 แปลง ๆ ละ 15 แอมป์ 1 เฟส = 33.66 kW
 = 39.6 kVA
 = 79 %

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ ตั้งที่แท่น 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
 โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด 50 เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน 1 เครื่อง
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ - เฟส () 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด - เควีเอ เป็นระบบ - เฟส () 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด - เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

(/) ปักเสาakor.ขนาด 12 เมตร จำนวน 10 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย
 ระยะทาง 270 เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

(-) ปักเสาakor.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

หม้อแปลง

(-) ปักเสาakor.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 50 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(/) ปักเสาakor.ขนาด 9 เมตร จำนวน 16 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย
 ระยะทาง 400 เมตร
 (-) พาดสายเมนชยคาขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน

(-) ปักเสาakor.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด - วัตต์ จำนวน - ชุด
 จัดหาอุปกรณ์และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

(/) เสาakor. ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ต้น (คืนคลัง)

อุปกรณ์รื้อถอน

ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตบ
 ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบดำเนินการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบดำเนินการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบดำเนินการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	124,510.62	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	7,928.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	255,163.15	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	158,108.34	บาท
แรงต่ำภายใน (ไฟทาง)	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	29,306.55	บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (50 เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน	5,000.00	บาท
รวมเป็นเงิน		580,016.66	บาท

หัก ค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน -5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 575,016.66 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 40,251.17 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 615,267.83 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 615,267.83 บาท

(หักแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไช้วัดเจริญ)

ผ.บ.ก.ฟ.อ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ 445

0 6 พ.ย. 2560

ผบง. , ผบพ. , ผบค. , ผบพ. ดำเนินการต่อไป.



(นายสิอพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

0 6 พ.ย. 2560