



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

9(1)-337

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาย สุทัศน์ ภูทอง
 อ้างถึง คำร้องที่ 808 ลงวันที่ 06 พฤศจิกายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ นาย สุทัศน์ ภูทอง นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ นาย สุทัศน์ ภูทอง บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ รับหม้อก่อสร้าง
 - มีผู้ขอใช้ไฟ - แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 9
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ศรีราชา อยู่ห่างจากสถานีฯ 4 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย โหลดรวมประมาณ - กว.
 รายละเอียด นาย สุทัศน์ ภูทอง ขอมิตเตอร์ ขนาด 3 เฟส 4 สาย 15(45) A

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลงเดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ ตั้งที่แท๊ป 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
 โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส () 22,000-400/230 โวลท์ () 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด - เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน - เครื่อง
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ - เฟส () 22,000-400/230 โวลท์ () 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด 30 เควีเอ เป็นระบบ 1 เฟส () 22,000-400/230 โวลท์ (/) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด 50 เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- (-) ปีกเสาออร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 1 สาย
 ระยะทาง 55 เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (-) ปีกเสาออร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

- (/) ปีกเสาออร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 50 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (-) ปีกเสาออร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย
 ระยะทาง 90 เมตร
 (-) พาดสายเมนสายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

- (-) ปีกเสาออร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด
 จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

- (/) -รื้อถอนหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22000/460-230 โวลต์ ขนาด
 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง (คืนคลัง)

อุปกรณ์รื้อถอน

- ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบ _____
 ทรัพย์สิน _____

งบลงทุนของ กฟผ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟผ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	29,789.91	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	2,163.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	88,772.52	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	12,277.40	บาท
แรงต่ำภายใน (ไฟทาง)	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	15,817.62	บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
หักหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ	เป็นเงิน	-32,900.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	115,920.45	บาท
หักค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน	-5,000.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	110,920.45	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	7,764.43	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	118,684.88	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 118,684.88 บาท

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายสมภูมิ ไช้วัดเจริญ)

ผ.บ.ก.ฟ.อ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ ๗๗๗

17 พ.ย. 2560

ผบง. , ผบห. , ผบค. , ผบพ. ดำเนินการต่อไป.



(นายสิริพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

17 พ.ย. 2560