



บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นางสาว ภาสกร เมฆมุสิก
อ้างถึง คำร้องที่ 097 ลงวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ นางสาว ภาสกร เมฆมุสิก นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ นางสาว ภาสกร เมฆมุสิก บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
ตำบล ศรีราชา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ บ้านอยู่อาศัย
มีผู้ขอใช้ไฟ - แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 10
ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ อ่าวไผ่ อยู่ห่างจากสถานีฯ 5 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย โหลดรวมประมาณ - กว.
รายละเอียด นางสาว ภาสกร เมฆมุสิก
ขอติดตั้งมิเตอร์ 15 แอมป์ 3 เฟส 1 เครื่อง
ขอติดตั้งมิเตอร์ 15 แอมป์ 1 เฟส 1 เครื่อง

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ ตั้งที่แท่น 3
วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด 50 เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน 1 เครื่อง
ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด - เควีเอ เป็นระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด - เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

(/) ปีกเสาคร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

() ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 () พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

หม้อแปลง

(-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 50 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย
 ระยะทาง 20 เมตร
 (-) พาดสายเมนสายคาขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน

(-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด - วัตต์ จำนวน - ชุด
 จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

(/) -รื้อถอนเสา คร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 1 ต้น (คืนคลัง)
 -
 -
 -

อุปกรณ์รื้อถอน

ก่อสร้างปี - งานขยายเขตงบ
 ทรัพย์สิน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน 13,178.42 บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน 125,165.12 บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน 1,474.00 บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน 17,008.19 บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน 29,109.83 บาท
ค่ามิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน - บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน - บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน - บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (160 เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน - บาท
รวมเป็นเงิน	185,935.56 บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน -5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 180,935.56 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 12,665.49 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 193,601.05 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 193,601.05 บาท

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยหนึ่งบาทห้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าธรรมเนียม
ของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไขววดเจริญ)

ผ.บ.ก.ฟ.อ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./

19 ส.ค. 2561

ผบ. , ผบ. , ผค. , ผค. ดำเนินการต่อไป.



(นายสือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

19 ส.ค. 2561