



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข.

ถึง ผจก.กฟอ.สรข.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด(ย้ายเสาไฟฟ้า โครงการเดอะ มิกซ์ แกรนด์)

อ้างถึง คำร้องที่ 226 ลงวันที่

03 เมษายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด(ย้ายเสาไฟฟ้า โครงการเดอะ มิกซ์ แกรนด์)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด(ย้ายเสาไฟฟ้า โครงการเดอะ มิกซ์ แกรนด์)

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ _____ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ ย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า

มีผู้ใช้ไฟ _____ แรงสูง 3 เฟส 22 เครือ วงจรที่ 09

ของสถานี่ควบคุมการจ่ายไฟ ศรีราชา อยู่ห่างจากสถานีฯ 10 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว.

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด (ขอย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า)

โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ โวลท์ เวลา _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก _____ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด 160 กิโลแอมป์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน 1 เครื่อง

ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด - กิโลแอมป์ เป็นระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์

ขนาด - กิโลแอมป์ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (/) ปีกเสาคร.ขนาด 9,12,12.20 เมตร จำนวน 1,2,2 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย
 ระยะทาง 100 เมตร

หม้อแปลง

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 160 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 8 สาย
 ระยะทาง 75 เมตร
 (-) พาดสายเมนชานคาขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 AW ค.มม. จำนวน 1 สาย
 ระยะทาง 75 เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด 125 วัตต์ จำนวน 3 ชุด
 กฟภ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

- (/) รื้อถอนเสา คร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น (คืนคลัง)

อุปกรณ์รื้อถอน

- ก่อสร้างปี - งานขยายเขตงาน -
 ทรัพย์สิน -

ส่วนของ กฟผ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟผ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	120,827.08	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	9,223.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	30,389.26	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	8,562.00	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	4,155.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	18,908.12	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกมิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน	3,332.65	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะภายใน	เป็นเงิน	5,547.02	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกไฟสาธารณะภายใน	เป็นเงิน	2,185.30	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน	เป็นเงิน	203,129.43	บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน -5,000.00 บาท

เป็นเงิน 198,129.43 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 13,869.06 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 211,998.49 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 211,998.49 บาท

(สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

Simma

(นายสมภูมิ ไข้วดเจริญ)

ทพ.บค.กฟผ.ศรีราชา

3 พ.ค. 2561

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ 14

สบป.,สบห.,สบค.,สบค. ดำเนินการต่อไป.

Signature

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.ศรช

3 พ.ค. 2561