



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข.

ถึง ผจก.กฟอ.สรข.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นาง กัญญา อินทญาติ

อ้างถึง คำร้องที่ 465 ลงวันที่

10 กรกฎาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ นาง กัญญา อินทญาติ นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ นาง กัญญา อินทญาติ บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 3
ตำบล หุ้งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ ห้องแถว 2 ชั้น จำนวน 12 ห้อง
มีผู้ขอใช้ไฟ แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 9
ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางพระ อยู่ห่างจากสถานีฯ 8 เมตร

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย โหลดรวมประมาณ กว.
รายละเอียด

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด เควีเอ ตั้งที่แท่น 3
วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
อีก กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด - เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน - เครื่อง

ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด 100 เควีเอ เป็นระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด 160 เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- (-) ปักเสาakor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (-) ปักเสาakor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

- (-) ปักเสาakor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 160 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (/) ปักเสาakor.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย
 ระยะทาง 50 เมตร
 (-) พาดสายเมนสายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

- (-) ปักเสาakor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด
 จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกร้อถอน

- (/) -ร้อถอนหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000/400-230 โวลท์ ขนาด 100 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง (คืนคลัง)

อุปกรณ์ร้อถอน

- ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตบ _____
 ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท
แรงสูงภายนอกในโครงการ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	46,657.90	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	4,311.00	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	1,414.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	38,806.40	บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าบริการฮอตไลน์	เป็นเงิน	15,976.18	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (_____ เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน	-	บาท
	รวมเป็นเงิน	-	บาท
หักค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน	-	บาท
	รวมเป็นเงิน	105,165.48	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	7,361.58	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	112,527.06	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 112,527.06 บาท

(_____ หนึ่งในสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไขหวดเจริญ)

หม.บค.กฟอ.ศรีราชา

- 8 ส.ค. 2561

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./

สบป.,สบท., สบค., สคบ., ดำเนินการต่อไป.



(นายสือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช

- 8 ส.ค. 2561