



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

วน.1/1

9(1)-182

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นายสุวิทย์ ตั้งเฉลิม (โครงการ คันทรีวิลเลจ 5)
 อ้างถึง คำร้องที่ 604 ลงวันที่ 03 กันยายน พ.ศ.2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

นายสุวิทย์ ตั้งเฉลิม (โครงการ คันทรีวิลเลจ 5)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ นายสุวิทย์ ตั้งเฉลิม (โครงการ คันทรีวิลเลจ 5) บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____
 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ โครงการหมู่บ้าน
 _____ มีผู้ขอใช้ไฟ _____ แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 9
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ศรีราชา อยู่ห่างจากสถานีฯ 4 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว.
 รายละเอียด _____

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ ตั้งที่แท่น 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
 โวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ โวลต์ เวลา _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก _____ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด 100 เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน 1 เครื่อง
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด _____ เควีเอ เป็นระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด _____ เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

(/) ปีกเสาakor.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

(/) ปีกเสาakor.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 1 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย
 ระยะทาง 15 เมตร

หม้อแปลง

(-) ปีกเสาakor.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 ประกอบน้จ้ร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เครี ขนาด 100 เครีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(/) ปีกเสาakor.ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95AW ต.มม. จำนวน 4 สาย
 ระยะทาง 130 เมตร
 (-) พาดสายเมนชยคยขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน

(-) ปีกเสาakor.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย
 ระยะทาง 130 เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด 125 วัตต์ จำนวน 3 ชุด
 กฟภ. จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกร้อถอน

(/) _____

อุปกรณ์ร้อถอน

ก่อสร้างปี - งานขยายเขตงบ -
 ทรัพย์สิน -

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	11,516.14	บาท
แรงสูงภายนอกในโครงการ	เป็นเงิน	41,126.27	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	147,429.02	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	83,440.04	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกมิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน	3,332.65	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกไฟฟ้าสาธารณะภายใน	เป็นเงิน	32,122.31	บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	29,149.43	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (100 เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน	10,000.00	บาท
รวมเป็นเงิน		358,115.86	บาท
หักค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน	-5,000.00	บาท
รวมเป็นเงิน		353,115.86	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	24,718.11	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		377,833.97	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 377,833.97 บาท

(สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายสมภูมิ ไขววดเจริญ)

ผ.บ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ ๖๘๘

- 1 ต.ค. 2561

ผบ.ป., ผบ.ท., ผบ.ค., ผบ.ค. ดำเนินการต่อไป.



(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.