



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

C - 62 - H - SRCCS .0085

ว.น.1/1

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นาย พงศ์นริศย์ ปิยะนิรนาท
อ้างถึง คำร้องที่ 084 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ นาย พงศ์นริศย์ ปิยะนิรนาท นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ นาย พงศ์นริศย์ ปิยะนิรนาท บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 9
ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ ที่อยู่อาศัย
- มีผู้ใช้ไฟ แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 2
ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ศรีราชา อยู่ห่างจากสถานี 6 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย โหลดรวมประมาณ กว.
รายละเอียด -

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ ตั้งที่แท๊ป 3
วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด - เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน - เครื่อง
ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด 100 เควีเอ เป็นระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด 160 เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 160 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร
 (-) พาดสายเมนชานคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร
 (-) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด
 - จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกร้อตอน

- (-) ร้อยตอนหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000/400-230 โวลท์ ขนาด 100 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง (คืบคลั่ง)

อุปกรณ์ร้อตอน

- ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบ _____
 ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน 39,973.20 บาท
ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน 4,311.00 บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน - บาท
ค่าปลด/เชื่อมสายแรงสูง ผขฟ.ป.1	เป็นเงิน 10,000.00 บาท
แรงต่ำภายใน (ไฟทาง)	เป็นเงิน - บาท
มิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน - บาท
ค่าบริการ HotLine	เป็นเงิน - บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน - บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (- เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน - บาท
รวมเป็นเงิน	- บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน -5,000.00 บาท

รวมเป็นเงิน 49,284.20 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 3,449.89 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,734.09 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 52,734.09 บาท

(หักหนี้สองพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทเก้าสตางค์)

กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้อง
ของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไช้วัดเจริญ)

ทพ.บค.กฟอ.ศรีราชา

11 มี.ค. 2562

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ 104

ผบง. , ผบห. , ผบค. , ผบพ. ดำเนินการต่อไป.



(นายสิริพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

11 มี.ค. 2562