



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

C-56 (6316)

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง

การขยายเขตระบบจำหน่าย - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

อ้างถึง

คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๐๔๒๓๙๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ อบต.หนองเสือช้าง กลุ่มบ้านบน-บ้านหนองเสือช้าง ม.๑ ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.หนองเสือช้าง บ้านเลขที่ - หมู่ ๑ ตำบล หนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ขอใช้เพื่อ.....แสงสว่าง.....มีผู้ขอใช้ไฟ...๓...ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟหนองใหญ่... ประมาณ ๓ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....๓.....ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวมประมาณ - กว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....
.....-.....
.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม ระบบ...๓๐...เฟส...๒๒...เควี.ขนาด.....๓๐.....เควีเอ. ตั้งที่แท่น ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. ...-...แอมป์ เฟส บี... -...แอมป์ เฟส ซี... -...แอมป์ วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต...-...โวลท์ เวลา.....-.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก-.....กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง...๑,๒๐๐.....เมตร

๔. ติดตั้งหม้อแปลง ใหม่ ระบบ.....๑...เฟส ๒ สาย ๒๓๐ / ๒๒ เควี ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง.....-.....
.....-.....

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย.....ในการดำเนินการ.....
.....-.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ๕๐ % [] ปักเสา คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] ติดตั้งเหล็กฉากทางโค้ง จำนวน ๒ ชุด

[] พาดสาย.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

[] พาดสายเคเบิลอากาศ.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียม.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

แรงสูงภายนอก [] ปักเสา คอร. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-..... เมตร

หม้อแปลง [] ปักเสา คอร. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....-.....ชุด

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๓๐ เควี.เอ. จำนวน.....๑.....เครื่อง

แรงต่ำภายนอก [/] ปักเสา คอร. ขนาด.....๙.....เมตร จำนวน.....๑๕.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๒ เส้นระยะทาง ๔๑๐ เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด.....-.....ต.มม.จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

[] พาดสายเมนสายคา ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

แรงต่ำภายใน [] ปักเสา คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง.....๗๑๐ เมตร

[/] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน.....๔.....ชุด.....จัดหาอุปกรณ์

คาปาซิเตอร์ [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ.....-.....เฟส.....-.....โวลท์ ขนาด.....-.....กิโลวาร์ จำนวน.....-.....ชุด

มิเตอร์ [-] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด.....-.....แอมป์ จำนวน - เครื่อง

[]

รื้อถอน [/] ลายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น
ระยะทาง ๓๐ เมตร

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....-.....งานขยายเขตงบ.....-.....

ทรัพย์สิน.....-.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง (๓๐ KVA.X๑๐๐)	-	-	-	๓,๐๐๐.๐๐ /
แรงสูงภายนอก	-	-	-	-
แรงสูงภายนอก ๕๐%	-	-	๔,๘๗/๐.๐๐	๔,๘๗/๐.๒๓ /
แรงสูงภายใน	-	-	-	-
หม้อแปลง	-	-	-	๑๐๐,๒๕๓.๒๖ /
แรงต่ำภายนอก	-	-	-	๑๕๖,๖๘๑.๙๖ /
แรงต่ำภายในไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	๗/๙,๕๖๗.๒๙ /
มิเตอร์	-	-	-	-
รีดถอนแรงสูง	-	-	๒๒๙.๐๐	-
รีดถอนหม้อแปลง	-	-	-	-
รีดถอนแรงต่ำ	-	-	-	๑,๐๘๔.๐๐
ค่าบริการปฏิบัติงานสอทไลน์	-	-	-	-
หักเงินค่าสำรวจออกแบบ	-	-	๕,๐๙๙.๐๐	-
รวม				๓๔๕,๔๕๖.๗/๔
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%				๒๔,๑๘๑.๙๙/
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๓๖๙,๖๓๘.๗/๑

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๓๖๙,๖๓๘.๗/๑ (สามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบแปด-บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน...-.....บาท, งบทำการ จำนวน...-..... บาท , งบลงทุน จำนวน ๕,๐๙๙.๐๐บาท (ห้าพันเก้าสิบเก้าบาทเก้าสตางค์) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของกฟภ. และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

งบลงทุน /๔.-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกชอชอนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานรายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.



(นายสุพงษ์ วัฒนานุวัจน์)

ผอ.บค.

ที่ บบบ.(บค.) ๒๗๗

อนุมัติ



(นายอูษิต สุขรินทร์)

ชจก.(ท)ปฏิบัติแทน ผจก.กฟอ.บบบ.

๗ ส.ค. ๒๕๕๘