



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

C-54 (0354)

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย - หจก.เลิศไพกิจ การโยธา		
อ้างถึง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๕๓๙๒๙ ลว ๒๑ ส.ค. ๕๘		

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ หจก.เลิศไพกิจ การโยธา บริเวณบ้านปิง-สามง่าม ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. หจก.เลิศไพกิจ การโยธา บ้านเลขที่ - หมู่ ๓ ตำบล เขาชก อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ขอใช้เพื่อ.....มอเตอร์.....มีผู้ขอใช้ไฟ.....๑.....ราย
หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟหนองใหญ่ประมาณ ๑๐ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....-.....ราย ไฟกำลัง.....๑.....ราย โหลดรวมประมาณ...๔.๕...กว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม ระบบ...๑...เฟส...๒๒...เควี.ขนาด.....๓๐.....เควี.เอ.
ตั้งที่แท๊ป ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ.-.....แอมป์ เฟส บี...-.....แอมป์ เฟส ซี....-.....แอมป์
วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต...-.....โวลท์ เวลา.....-.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก
.....-.....กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....-.....เมตร

๔. ติดตั้งหม้อแปลง ใหม่ ระบบ.....๓.....เฟส...๒๒...เควี. ขนาด ๕๐ เควี.เอ
จำนวน ๑ เครื่อง.....-.....

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย.....ในการดำเนินการ.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

วิธีคำนวณการ

แรงสูงภายนอก ๕๐ % [] ปีกเสา คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] ปีกเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสาย.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

[] พาดสายเคเบิลอากาศ.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียม.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

แรงสูงภายนอก [] ปีกเสา คอร. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] ปีกเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง - เมตร

หม้อแปลง [] ปีกเสา คอร. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น ประกอบหม้อแปลง.....-.....ชุด

[] ปีกเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] เพิ่มขนาดหม้อแปลง ระบบ ๑>๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๓๐>๕๐ เควี.เอ.

จำนวน ๑ เครื่อง

แรงต่ำภายนอก [/] ปีกเสา คอร. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] ปีกเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๑๐ เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

[] พาดสายเมนชายคา ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน [] ปีกเสา คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] ปีกเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

[-] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน.....-.....ชุด.....จัดหาอุปกรณ์

คาปาซิเตอร์ [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ.....-.....เฟส.....-.....โวลท์ ขนาด.....-.....กิโลวาร์ จำนวน.....-.....ชุด

มิเตอร์ [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด.....-.....แอมป์ ประกอบ ชีทแรงต่ำ ขนาด.....-...../๕ แอมป์

[]

รีดลอน []

.....

อุปกรณ์ที่รีดลอน ก่อสร้างปี.....-.....งานขยายเขตงบ.....-.....

ทรัพย์สิน.....-.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง(๕๐KVx๑๐๐)	-	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก	-	-	-	-
แรงสูงภายนอก ๕๐%	-	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	-	-
หม้อแปลง	-	-	-	๓/๘,๙๓๒.๖๒
แรงต่ำภายนอก	-	-	-	๓๐,๖๐๐.๓๓/
แรงต่ำภายในไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	-
มิเตอร์	-	-	-	-
รื้อถอนแรงสูง	-	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลง	-	-	-	๒,๔๓๐.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-	-
ค่าบริการปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	-	-	-	-
หักเงินค่าสำรวจออกแบบ	-	-	-	-๕,๐๐๐.๐๐
รวม				๑๐๙,๐๐๓.๓๙
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%				๓,๖๓๐.๒๔
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๑๑๖,๖๓๓.๖๓

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑๑๖,๖๓๓.๖๓ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบสาม-บาทหกสิบสามสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท, งบทำการ จำนวน - บาท, งบลงทุน จำนวน - บาท (-)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของกฟภ. และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานรายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.



(นายสุพจน์ วัฒนานุโรจน์)

ทพ.บค.

ที่ บบ.บค. ๓๐๑

อนุมัติ.



(นายเกียรติภักดิ์ ชูวงษ์วงศ์)

ผอ.กฟอ.บบ.

๑ ก.ย. ๒๕๕๖