



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๘๘๓(๒๓๓)

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่	วันที่		
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย - บริษัท อีสเทิร์นแลนด์ซิตี้ มาบเฒ่า จำกัด		
อ้างอิง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๖๐๕๘๓ สว ๘ ก.ย. ๕๘		
เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.			

ตามคำร้องที่อ้างถึง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ บริษัท อีสเทิร์นแลนด์ซิตี้ มาบเฒ่า จำกัด
ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อีสเทิร์นแลนด์ซิตี้ มาบเฒ่า จำกัด บริเวณ ม.๑ ต.มาบเฒ่า อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ขอใช้เพื่ออาคารพาณิชย์จัดสรร มีผู้ขอใช้ไฟ...๑๐.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์
๙ อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านบึง๒ ประมาณ ๗ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง..... จำนวน.....๑๐.....ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวม
ประมาณ...๖๖.....ก.ว.(คิดโหลด ๓๐แอมป์)รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ...๓.....เฟส...๒๒..... เควี.ขนาด ๑๐๐ เควี.เอ.
จำนวน ๑ ลูก ตั้งที่แท่น ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ.....-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....แอมป์ เฟส ซี.....-.....
แอมป์ วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา...-.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....-.....
ก.ว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง...๕๒.....เมตร

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย...ในการดำเนินการทั้งหมด.....

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟลงทุน ๕๐%)

- [/] ปีกเสา คอ.ขนาด๑๒.....เมตร จำนวน...๑... ต้น
- [] ร้อยถนนเสา คอ. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน -ต้น
- [] ปีกเสาต่อม่อ คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....-.....ขนาด...-...ต.มม. จำนวน...-...เส้น ระยะทาง.....เมตร
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ...-ขนาด...-...ต.มม.จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- [] พาดสายอูมิเนียม.....ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟลงทุน ๑๐๐%)

- [] ปีกเสา คอร.ขนาดเมตร จำนวน..... ต้น
- [] ร้อยถอนเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวนต้น
- [] ปีกเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ..SAC..ขนาด.....ต.มม.จำนวน๓ เส้น ระยะทาง..... เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม.....ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ปีกเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

หม้อแปลง

- [] ปีกเสา คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....ชุด
- [] ปีกเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ...๓...เฟส ๒๒ เควี.ขนาด...๑๐๐.....เควีเอ.
จำนวน.....๑...เครื่อง(ทรัพย์สินกฟภ.)พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ไฟสาธารณะ

- [] ปีกเสา คอร.ขนาดเมตร จำนวน.....ต้น
- [] ปีกเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสายอลูมิเนียม...หุ้มฉนวน.. ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง เมตร
- [] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด.....วัตต์ จำนวน.....ชุด

แรงต่ำภายนอก

- [/] ปีกเสา คอร.ขนาด...๙.เมตร จำนวน...๓...ต้น
- [] ปีกเสา ดอม่อ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด.๙๕. ต.มม.จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๕๐ เมตร
- [/] พาดสายเมนชายคา ขนาด ๙๕ ต.มม.จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๕๒ เมตร

คาปาซิเตอร์

- [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ...-เฟส...-โวลท์ ขนาด.....-โลวาร์ จำนวน.....ชุด

มิเตอร์

- [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด -...แอมป์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์...จำนวน - เครื่อง.
- []

ร้อยถอน

- [/] ร้อยถอนเสา คอร.ขนาด...๘...เมตร จำนวน...๑...ต้น

อุปกรณ์ที่ร้อยถอน

ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
ทรัพย์สิน.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง (๑๐๐KVA.X๑๐๐)				๑๐,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายนอก ๕๐%			๖,๙๘๑.๘๗	๖,๙๘๑.๘๖
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลง				๑๘๙,๖๙๖.๑๒
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				๘๔,๐๖๗.๓๘
แรงต่ำภายใน				
มิเตอร์ภายใน				
รีดออนแรงสูง				
รีดออนแรงต่ำภายนอก				๑,๒๒๓.๐๐
ย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์				
ไฟถนน				
ค่าบริการขอทไลน์กระเช้า ๒๒-๓๓ kv(ไม่พัก)				๙,๘๓๙.๔๕
หักค่าสำรวจออกแบบ				๕,๐๐๐.๐๐
รวม				๒๙๖,๘๐๗.๘๑
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๒๐,๗๗๖.๕๕
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน				๓๑๗,๕๘๔.๓๖
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๓๑๗,๕๘๔.๓๖

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๓๑๗,๕๘๔.๓๖ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาท สามสิบหกสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

