



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๒๕๔ (๐๔๐๙)

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่	บรบ.(บค.) ๔๔๓	วันที่	๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย - บริษัทเหียนยู(ประเทศไทย) จำกัด		
อ้างอิง	คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๔๖๕๗๕๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘		

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.

ด้วย กฟอ.บรบ.ได้รับคำร้องขอขยายเขต เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๘ ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และติดตั้งหม้อแปลง นั้น

รายละเอียด

๑. บริษัท เหียนยู จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่บ้านหนองซาก ม. ๒ ต.หนองซาก อ.บ้านปึง
จ.ชลบุรี ประกอบกิจการ พาร์ทรยนต์ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๓ โหลดสูงสุด ๕ MW
ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟบ้านปึง ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.

๒. ปัจจุบันใช้ไฟของ กฟอ.อยู่แล้วโดย (....) ติดตั้ง (....) เข้า หม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส
๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด - เควีเอ. จำนวน.....เครื่อง ติดตั้งตามอนุมัติที่.....

๓. ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์

(....) - ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ - เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด.....เควีเอ.
จำนวน.....เครื่อง (ที่จุด....) (....) กฟอ. (....) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(.../...) - ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐๐ เควีเอ.
จำนวน...๑...เครื่อง (ที่จุด ๕) (....) กฟอ. (.../...) ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง

(....) - ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ จากเดิม - เควีเอ.
เป็นขนาดเควีเอ. จำนวน.....เครื่อง (....) กฟอ. (.../...) ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง

๔. ผู้ใช้ไฟ (....) ขอให้ กฟอ.เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้าง

(.../...) ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้าง

๕. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง โดยมี นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท (.../...) สามัญ (....) วุฒิ วิศวกรสาขาวิศวกรรม
ไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน.....สฟก ๑๐๗๓) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม
เป็นผู้ควบคุม และออกแบบการก่อสร้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

๖. ผู้ใช้ไฟจัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเอง การไฟฟ้าฯ ตรวจสอบตามระเบียบ และแม้ว่าจะผ่านการตรวจสอบแล้วก็ตามหากเกิดความเสียหายให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ผู้เดียว

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

(.../...) ปีกเสา คอ.ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน...๒.....ต้น ปีกเสาดอม่อ คอ.
ขนาด...-...เมตร จำนวน.....ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ชนิด SACขนาด...๕๐.....ต.มม.
จำนวน...๓...เส้น ระยะทาง...๑,๐๐๐.....เมตร

๒. แผนกแรงสูงภายใน

(.../...) ปีกเสา คอ.ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น ปีกเสาดอม่อ คอ.
ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....ต้น พาดสายล่อฟ้า และสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ชนิด SAC
ขนาด...๕๐...ต.มม. จำนวน.....๓.....เส้น ระยะทาง.....๑๕.....เมตร
(.../...) ติดตั้งคอน คอ.ต้นสายแยก (.../...) จำนวน.../...ชุด พร้อมเชื่อมสายให้
(.../...) ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในช่วง ๒ - ๕ (.../...) ผู้ใช้ไฟดำเนินการติดตั้งเองทรัพย์สิน
เป็นของผู้ใช้ไฟ

๓. แผนกหม้อแปลง (.../...) กฟภ. (.../...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(.../...) ปีกเสา คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....ต้น ปีกเสาดอม่อ คอ.
ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....ต้น
(.../...) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด.....-.....เควีเอ.
จำนวน.....-.....เครื่อง (จุดที่.....-....) (.../...) กฟภ. (.../...) ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง
(.../...) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐๐ เควีเอ.
จำนวน.....๑.....เครื่อง (จุดที่...B...) (.../...) กฟภ. (.../...) ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง
(.../...) เพิ่มขนาดหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ จากเดิม - เควีเอ.
เป็นขนาด - เควีเอ.จำนวน...-...เครื่อง (.../...) กฟภ. (.../...) ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง
(.../...) หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหาเองจะต้องส่งให้ กฟภ. (.../...) ตรวจสอบ (.../...) ทดสอบ
ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกต่างหากตามระเบียบของ กฟภ.

๔. แผนกแรงต่ำภายใน

(.../...) ปีกเสา คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....ต้น
ปีกเสา ดอม่อ คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....ต้น พาดสายอลูมิเนียมชนิดหุ้มฉนวน
ขนาด.....-.....ตารางมิลลิเมตร จำนวน.....เส้น ระยะทางประมาณ.....-.....เมตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

๕. แผนกแรงสูง(เรือถอน)

- อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ชนิด ACSR ขนาด ๕๐ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง๑,๐๐๐เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สังกัด ก.๒

- คอน คอร. ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม. จำนวน ๓๒ ท่อน พร้อมอุปกรณ์สังกัด ก.๒

- คอน คอร. ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม. จำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมอุปกรณ์สังกัด ก.๒

๖. แผนกเครื่องวัด

(...-...) ติดตั้งเครื่องวัด (.../...) แรงสูง (...-...) ซีที แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส - สาย ขนาด ๒๐/๕ แอมป์ จำนวน.....๑.....ชุด (ที่จุด.....B.....)

(...-...) เปลี่ยนขนาด ซีที จากเดิม ขนาด - แอมป์(แรงต่ำ) เป็นขนาด - แอมป์ (ของเดิมสังกัด)

๗.-

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ.แยกงบค่าใช้จ่าย ดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๖๓๓,๙๕๔.๐๐	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ.ออกสมทบ ๕๐%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	๔๐,๑๙๒.๐๐	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
แผนกเครื่องวัด	เป็นเงิน	๙๗,๑๖๒.๐๐	บาท	เบิกจากงบทำการ
รวม	เป็นเงิน	๗๗๑,๓๐๘.๐๐	บาท	

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ ดังนี้.-

(.../...) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม (...-...) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

๑. ค่าขยายเขตฯ

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (๕๐๐ KVA x๑๐๐ บาท)	เป็นเงิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ ๕๐%	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๕๖,๙๔๕.๘๖	บาท
แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกคาปาซิเตอร์ (...-...) ผู้ใช้ไฟ (...-...) กฟภ.ดำเนินการ	เป็นเงิน	-	บาท
รวม	เป็นเงิน	๑๐๖,๙๔๕.๘๖	บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง จำนวน ๑ แผ่น และหนังสือผู้ใช้ไฟ
มาด้วยแล้ว.



(นายสุพจน์ วัฒนานุโรจน์)

ทผ.บค.

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.



(นายวุฒิภูมิ ผาติสุวณ)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๘