



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

(-59(๕๐33)

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง

การขยายเขตระบบจำหน่าย - เทศบาลตำบลหนองใหญ่

อ้างถึง

คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๐๔๔๔๔๓๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ ทศบ.ต.หนองใหญ่ บริเวณปากทางแยกเข้า ศาลเจ้าแม่กวนอิมหนองใหญ่ ม.๔ ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ ทศบ.ต.หนองใหญ่ บ้านเลขที่ - หมู่ ๔ ตำบล หนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ขอใช้เพื่อ.....แสงสว่าง.....มีผู้ใช้ไฟ...๔...ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟหนองใหญ่... ประมาณ ๓ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....๔.....ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวมประมาณ ๓.๗ กว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....
.....-.....
.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม ระบบ...-...เฟส...๒๒...เควี.ขนาด.....-.....เควี.เอ.
ตั้งที่แท๊ป ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. ...-...แอมป์ เฟส บี... -...แอมป์ เฟส ซี... -...แอมป์
วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต...-...โวลท์ เวลา.....-.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก
.....-.....กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....-.....เมตร

๔. ติดตั้งหม้อแปลง ใหม่ ระบบ.....๑.....เฟส ๓ สาย ๒๓๐ / ๒๒ เควี ขนาด ๓๐ เควี.เอ
จำนวน ๑ เครื่อง.....-.....
.....-.....

๕. ผู้ใช้ไฟยินดียื่นออกค่าใช้จ่าย.....ในการดำเนินการ.....
.....-.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

วิธีคำนวณการ

- แรงสูงภายนอก ๕๐ % [] ปักเสา คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร
- แรงสูงภายนอก [] ปักเสา คอร. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง ..-... เมตร
- หม้อแปลง [] ปักเสา คอร. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....-.....ชุด
- [] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
- แรงต่ำภายนอก [/] ปักเสา คอร. ขนาด.....๙.....เมตร จำนวน.....๒.....ต้น
- [] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ต.มม. จำนวน ๒ เส้นระยะทาง ๙๐ เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด.....-.....ต.มม.จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร
- [] พาดสายเมนสายคา ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร
- แรงต่ำภายใน [] ปักเสา คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๙๐ เมตร
- [] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด กฟภ.จัดหาอุปกรณ์
- คาปาซิเตอร์ [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ.....-.....เฟส.....-.....โวลท์ ขนาด.....-.....กิโลวาร์ จำนวน.....-.....ชุด
- มิเตอร์ [-] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด.....-.....แอมป์ จำนวน - เครื่อง
- []
- รื้อถอน []
--.....
- อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....-.....งานขยายเขตงบ.....-.....
- ทรัพย์สิน.....-.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง (๓๐ KVA.x๑๐๐)	-	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก	-	-	-	-
แรงสูงภายนอก ๕๐%	-	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	-	-
หม้อแปลง	-	-	-	๖๕,๖๙๔.๓/๓
แรงต่ำภายนอก	-	-	-	๓๐,๙๖๘.๓๔
แรงต่ำภายในไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	๒๖,๒๙๔.๓๖
มิเตอร์	-	-	-	-
รื้อถอนแรงสูง	-	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลง	-	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-	-
ค่าบริการปฏิบัติงานฮอทไลน์	-	-	-	-
หักเงินค่าสำรวจออกแบบ	-	-	-	-
รวม				๑๒๕,๙๕๓/๔๓
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๘,๘๑๓/๐๒
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๑๓๔,๗๖๖/๔๕

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑๓๔,๗๖๖/๔๕ (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาท-สี่สิบเก้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน...-.....บาท, งบทำการ จำนวน...-..... บาท , งบลงทุน จำนวน - บาท (.....-.....)
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของกฟภ. และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

งบลงทุน /๔.-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บ้านที่ขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานรายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.



(นายสุทจน์ วัฒนานุโรจน์)

ทผ.บค.

ที่ บรบ.(บค.)๐๑๐

อนุมัติ



(นายวุฒิภูมิ ชาติสุวัฒน์)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

22 ส.ค. 2559