



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

(59/0049)

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย - บริษัท รวย รวย รวย พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด		
อ้างถึง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๘๕๖๕๒ ลว ๒๐ พ.ย. ๕๘		
เรียน	ผจก.กฟอ.บรบ.		

ตามคำร้องที่อ้างถึง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ บริษัท รวย รวย รวย พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท รวย รวย รวย พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด บริเวณ โครงการเดอะริช
- บ้านบึง-พานทอง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ขอใช้เพื่ออาคารพาณิชย์จัดสรร มีผู้ขอใช้ไฟ...๘...ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง พิดเตอร์ ๙ อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านบึง๒ ประมาณ ๙ กม.
- โหลดเป็นไฟแสงสว่าง..... จำนวน.๘...ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวมประมาณ...๕๒.๘.....กว.(คิดโหลด ๓๐แอมป์)รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....ราย
- รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ..๓.....เฟส.....๒๒..... เควี.ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ ลูก ตั้งที่แท่น ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ.....-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....แอมป์ เฟส ซี.....-.....แอมป์ วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....-.....กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง...๓๒.....เมตร
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย...ในการดำเนินการทั้งหมด.....

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟลงทุน ๕๐%)

- [/] ปีกเสา คอร.ขนาด๑๒....เมตร จำนวน...๑... ต้น
- [] ร็อดอนเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน -ต้น
- [] ปีกเสาดม้อ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....ขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ..ขนาด.....ต.มม.จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม.....ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟลงทุน ๑๐๐%)

- [/] ปีกเสา คอ.ขนาด ...๑๒.๒๐ , ๑๒....เมตร จำนวน...๑ , ๑.... ต้น
- [] ร้อยถอนเสา คอ. ขนาด.....เมตร จำนวน -ต้น
- [] ปีกเสาดอมือ คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....เมตร
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ..SAC..ขนาด...๕๐...ต.มม.จำนวน...๓...เส้น ระยะทาง...๓๐.... เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม.....ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอ. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] ปีกเสาดอมือ คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

หม้อแปลง

- [] ปีกเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....ชุด
- [] ปีกเสาดอมือ คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ...๓...เฟส ๒๒ เควี.ขนาด...๑๐๐.....เควีเอ.
จำนวน.....๑...เครื่อง(ทรัพย์สินกฟภ.)พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ไฟสาธารณะ

- [] ปีกเสา คอ.ขนาด-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] ปีกเสาดอมือ คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสายอลูมิเนียม...หุ้มฉนวน.. ขนาด.....-.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง เมตร
- [] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด.....วัตต์ จำนวน.....ชุด

แรงต่ำภายนอก

- [/] ปีกเสา คอ.ขนาด...๔.เมตร จำนวน...๔...ต้น
- [] ปีกเสา ดอมือ คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด.๔๕.. ต.มม.จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๒ เมตร
- [] พาดสายเมนชายคา ขนาด - ต.มม.จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

คาปาซิเตอร์

- [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ...-...เฟส...-...โวลท์ ขนาด.....-...โลวาร์ จำนวน.....ชุด

มิเตอร์

- [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด -...แอมป์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์...จำนวน - เครื่อง.

ร้อยถอน

- [] ร้อยถอนเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น

อุปกรณ์ที่ร้อยถอน

ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
ทรัพย์สิน.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง (๑๐๐KVA.X๑๐๐)				๑๐,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก				๙๗,๖๐๙.๙๙
แรงสูงภายนอก ๕๐%			๗,๘๖๐.๘๕	๗,๘๖๐.๘๕
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลง				๑๘๙,๗๓๙.๕๘
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				๔๔,๔๐๗.๒๑
แรงต่ำภายใน				
มิเตอร์ภายใน				
รื้อถอนแรงสูง				
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก				
ย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์				
ไฟถนน				
ค่าบริการขอท่อน้ำกระเช้า ๒๒-๓๓ kv(ไม่พัก)				๙,๕๗๕.๕๕
หักค่าสำรวจออกแบบ				๕,๐๐๐.๐๐
รวม				๓๕๕,๑๙๓.๑๘
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๒๔,๗๙๓.๕๒
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน				๓๗๙,๙๘๖.๗๐
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๓๗๙,๙๘๖.๗๐

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๓๗๙,๙๘๖.๗๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบหก บาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจาก

(.....)

งบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท

(.....)

งบทำการ จำนวน.....บาท

(.....ก่อสร้างแรงสูงภายนอก...)

งบลงทุน จำนวน.....๗,๘๖๐.๘๕.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน...แรงสูง,หม้อแปลงและแรงต่ำภายนอกเป็นของกฟภ. สายดับและโคมส่องสว่างเป็นของผู้ใช้ไฟ เครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานรายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.

(นายสุพจน์ วัฒนานุโรจน์)

ทผ.บค.กฟอ.บรบ.

ที่ บรบ.(บค.) ๐๑๔

อนุมัติ.



(นายวุฒิภูมิ ผาติสุวัฒน์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

27 ส.ค. 2559