



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

๐๕๑/๐๐๖๖

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย - นายกรทักษ์ ธิรโรจนกุล		
อ้างถึง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๐๔๓/๔๐๓๐ ลว ๑๓ ต.ค. ๕๔		

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ นายกรทักษ์ ธิรโรจนกุล
“โครงการหมู่บ้านปิงสว่าง” ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายกรทักษ์ ธิรโรจนกุล บ้านเลขที่ - หมู่ - ตำบลบ้านปิง อำเภอบ้านปิง
จังหวัดชลบุรี ขอใช้เพื่อ.....แสงสว่าง.....มีผู้ขอใช้ไฟ...๑๖.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบ
จำหน่ายแรงสูง อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านปิง ๒ ประมาณ ๕ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....-.....ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวมประมาณ ๔๔ กว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....
.....-.....
.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม ระบบ...-...เฟส...๒๒...เควี.ขนาด - เควี.เอ.
ตั้งที่แท๊ป ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. ...-...แอมป์ เฟส บี...-...แอมป์ เฟส ซี...-...แอมป์
วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต...-...โวลท์ เวลา.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก
.....-.....กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....-.....เมตร

๔. ติดตั้งขนาดหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒ เควี. ขนาด ๑๐๐ เควี.เอ
จำนวน ๑ เครื่อง.....-.....
.....-.....

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย.....ในการดำเนินการ.....
.....-.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ๕๐ % [/] ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสาย.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

[/] พาดสายเคเบิลอากาศ SAC ขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๓ เส้นระยะทาง ๑๕ เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียม.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

แรงสูงภายนอก [/] ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๐ เมตร

หม้อแปลง [] ปักเสา คอร. ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓.เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

แรงต่ำภายนอก [/] ปักเสา คอร. ขนาด.....๙.....เมตร จำนวน.....๙.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๕๐ เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

[] พาดสายเมนชายคา ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน [] ปักเสา คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๗๐ เมตร

[/] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน.....๔.....ชุดกฟภ.จัดหาอุปกรณ์

คาปาซิเตอร์ [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ.....-.....เฟส.....-.....โวลท์ ขนาด.....-.....กิโลวาร์ จำนวน.....-.....ชุด

มิเตอร์ [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด.....-.....แอมป์ ประกอบ ซีทีแรงต่ำ ขนาด.....-...../๕ แอมป์

[]-.....

รื้อถอน [/] สายอลูมิเนียมเปลือย,หุ้ม ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑.๑ เส้น ระยะทาง ๙๐ เมตร

ส่งคืนคลัง ก.๒.....-.....

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....๕๐.....งานขยายเขตงบ.....กฟภ.....

ทรัพย์สิน...กฟภ.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง(๑๐๐KVx๑๐๐)	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก	-	-	-	๓๙,๕๒๖.๒๖
แรงสูงภายนอก ๕๐%	-	-	๓๑,๖๙๒.๕๒	๓๑,๖๙๒.๕๒
แรงสูงภายใน	-	-	-	-
หม้อแปลง	-	-	-	๑๙๐,๗๔๕.๗๕
แรงต่ำภายนอก	-	-	-	๑๔๓,๐๕๖.๔๕
แรงต่ำภายในไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	๒๖,๔๐๒.๐๓
มิเตอร์	-	-	-	-
รื้อถอนแรงสูง	-	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลง	-	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-	๓,๐๖๑.๐๐
ค่าบริการปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	-	-	-	๙,๕๗๕.๕๕
หักเงินค่าสำรวจออกแบบ	-	-	-	-๕,๐๐๐.๐๐
รวม				๔๔๙,๐๕๙.๕๖
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๓๑,๔๓๔.๑๖
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๔๘๐,๔๙๓.๖๒

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๔๘๐,๔๙๓.๖๒ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทหก-สิบสองสตางค์) กำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท, งบทำการ จำนวน - บาท , งบลงทุน จำนวน ๓๑,๖๙๒.๕๒บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสามบาท-สี่สิบสองสตางค์)เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของกฟภ. และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานรายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.



(นายสุพจน์ วัฒนานุโรจน์)

หฟ.บค.

ที่ บรบ.(บค.) ๐๓๓

อนุมัติ.



(นายวุฒิภูมิ ผาติสุวณ)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

๕-4 ก.พ. 2559

การคิดประมาณค่าใช้จ่ายการให้บริการด้านฮอตไลน์สำหรับผู้ไฟฟ้าที่เป็นลูกค้า กฟภ.

หน่วยฮอตไลน์ สังกัด กฟพ. ศรีราชา

ขยายเขตระบบจำหน่ายนายกรักษ์ ธิโรจนกุล

บริเวณ ม.- ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ที่	รายละเอียด	จำนวนวัน	วันละ	เป็นเงิน(บาท)
1	ค่าแรงพนักงาน ฮอตไลน์ กรณีปฏิบัติงานวันปกติ (/) ค่าแรงพนักงานฮอตไลน์ กรณีปฏิบัติงานในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดตามประกาศ กฟภ. () ค่าแรงพนักงานฮอตไลน์	0.5	9,000.00 18,000.00	4,500.00
2	ค่าเครื่องมือ และยานพาหนะ () ฮอตสตีก (/) กระเช้า ระบบ 22-33 KV () กระเช้า ระบบ 115 KV () รถบรรทุกน้ำ	0.5	1,000.00 3,200.00 5,400.00 1,500.00	1,600.00
3	ค่าเบ็ดเตล็ด คิด 5% ของ (1+2)			305.00
4	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ คิด 5% ของ (1+2+3)			320.25
5	ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของพนักงาน (/) ค่าเบี้ยเลี้ยง () ค่าที่พัก		1,500.00 3,300.00	1,500.00
6	ค่าใช้จ่ายของรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงาน () ฮอตสตีก (ระยะทาง x ค่าน้ำมัน x 1) (/) กระเช้า ระบบ 22-33/115 KV(ระยะทาง x ราคาน้ำมัน x 2) () กระเช้า ระบบ 22-33/115 KV(พร้อมรถพ่วงฉีดน้ำ) (ระยะทาง x ราคาน้ำมัน x2) () รถบรรทุกน้ำ (ระยะทาง x ราคาน้ำมัน x 2)	ระยะทาง กม. 35 (17.50x2)	ราคาน้ำมัน 38.58 19.29x2	1,350.30
*รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)				9,575.55

*หมายเหตุ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาน้ำมัน 14 ม.ค. 2559

บริษัท ชัสโก้ จำกัด(มหาชน)(หจก.ซีอิตระกูลออลย์)

แบบเลขที่ มก.วช. 01/2552

เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน 2552