



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๐๙๙(๒๐๙๕)

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง

การขยายเขตระบบจำหน่าย - บริษัท จินดาภัณฑ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อ้างถึง

คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๐๔๒๖๙๑๔ ลว ๒ มิ.ย. ๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ บริษัท จินดาภัณฑ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟบริษัท จินดาภัณฑ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บ้านเลขที่ - หมู่ ๕ ตำบล บ้านปิง อำเภอ บ้านปิง จังหวัดชลบุรี ขอใช้เพื่อ.....แสงสว่าง.....มีผู้ขอใช้ไฟ...๑๖.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟบ้านปิง...๒. ประมาณ ๕ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....-.....ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวมประมาณ ๑๖๘...กว. รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ...-.....เฟส...๒๒...เควี.ขนาด.....-.....เควี.เอ. ตั้งที่แท๊ป ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. ...-.....แอมป์ เฟส บี... -...แอมป์ เฟส ซี.... -...แอมป์ วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต...-.....โวลท์ เวลา.....-.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....-.....กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....-.....เมตร

๔. ติดตั้งหม้อแปลง ใหม่ ระบบ.....๓...เฟส...๒๒...เควี.ขนาด ๑๖๐,๒๕๐ เควี.เอ จำนวน ๒,๑ เครื่อง.....-.....

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย.....ในการดำเนินการ.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ๕๐ % [] ปักเสา คอ. ขนาด...๙,๑๒,๑๒.๒๐...เมตร จำนวน ...-... ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอ. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสาย.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน...-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

[] พาดสายเคเบิลอากาศ SAC ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง...-.....เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียม.....-.....ขนาด...-.....ต.มม. จำนวน...-.....เส้น ระยะทาง...-.....เมตร

แรงสูงภายนอก [/] ปักเสา คอ. ขนาด...๙,๑๒,๑๒.๒๐...เมตร จำนวน ๑,๕,๓ ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอ. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด...๕๐...ต.มม. จำนวน...๓...เส้น ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

หม้อแปลง [] ปักเสา คอ. ขนาด...-.....เมตร จำนวน...-.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง...-.....ชุด

[] ปักเสาดอม่อ คอ. ขนาด...-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓.เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๖๐,๒๕๐ เควี.เอ.

จำนวน ๒,๑ เครื่อง

แรงต่ำภายนอก [/] ปักเสา คอ. ขนาด.....๙.....เมตร จำนวน.....๖๕.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอ. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด...-.....ต.มม. จำนวน...-.....เส้น ระยะทาง...-.....เมตร

[] พาดสายเมนชายคา ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน [] ปักเสา คอ. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอ. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร

[/] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๔๔ ชุด กฟภ. จัดหาอุปกรณ์

คาปาซิเตอร์ [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ...-.....เฟส...-.....โวลท์ ขนาด...-.....กิโลวาร์ จำนวน...-.....ชุด

มิเตอร์ [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด.....-.....แอมป์ ประกอบ ชีทแรงต่ำ ขนาด...-...../๕ แอมป์

รีดลอนแรงสูง [/] รีดลอนเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร ล่งค้ำค้ำค้ำ ๒

รีดลอนแรงต่ำ [/] รีดลอนแร็ค ๔*๒๐๐ ต.มม. จำนวน ๑ ชุด ค้ำค้ำค้ำค้ำ ๒

.....-.....

.....-.....

อุปกรณ์ที่รีดลอน ก่อสร้างปี.....-.....งานขยายเขตงบ.....-.....

ทรัพย์สิน.....-.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง(๒๕๐KVx๑๐๐)	-	-	-	๕๓,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก	-	-	-	๒๖๓,๒๓/๘.๐๖
แรงสูงภายนอก ๕๐%	-	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	-	-
หม้อแปลง	-	-	-	๓/๘๖,๘๓๕.๓๖
แรงต่ำภายนอก	-	-	-	๘๘๘,๓/๓/๕.๘๒
แรงต่ำภายในไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	๒๓/๓,๘๘๒.๙๙
มิเตอร์	-	-	-	-
รื้อถอนแรงสูง	-	-	-	๑,๑๐๕.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลง	-	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-	๒๕๑.๐๐
ค่าบริการปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	-	-	-	-
หักเงินค่าสำรวจออกแบบ	-	-	-	-๕,๐๐๐.๐๐
รวม				๒,๒๓/๐,๑๒๘.๖๓
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%				๑๕๘,๙๐๙.๐๐
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๒,๔๒๙,๐๓๗.๖๓

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๒,๔๒๙,๐๓๗.๖๓ (สองล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันสามสิบเจ็ด-บาทหกสิบสามสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน...-.....บาท, งบทำการ จำนวน -บาท, งบลงทุนจำนวน-..... (.....-.....)

งบลงทุน/๔.-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของกฟภ. และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานรายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.



(นายสุพจน์ วัฒนานุโรจน์)

ทพ.บค.

ที่ บบบ.(บค.) ๐๔๑

อนุมัติ.



(นายวุฒิกุล ผาตีสู่วัฒน)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บบบ.

11 ก.พ. 2559