



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง

การขยายเขตระบบจำหน่าย - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

อ้างถึง

คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๐๕๔๔๔๕๕ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ขอขยายเขตระบบจำหน่ายให้ อบต.หนองแดง บริเวณบริษัท เอสเจ-
บ้านนางสุมาลี ม.๑ ต.หนองบอนแดง อ.บ้านปึง จ.ชลบุรี ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้.-
รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.หนองบอนแดง บ้านเลขที่ - หมู่ ๑ ตำบล หนองบอนแดง อำเภอบ้านปึง
จังหวัดชลบุรี ขอใช้เพื่อ.....แสงสว่าง.....มีผู้ขอใช้ไฟ...๑๐...ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟบ้านปึง ๒ ประมาณ ๑๐ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....๑๐.....ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวมประมาณ ๙ กว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....
.....-.....
.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม ระบบ...-...เฟส...๒๒...เควี.ขนาด.....-.....เควี.เอ.
ตั้งที่แท๊ป ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. ...-...แอมป์ เฟส บี... -...แอมป์ เฟส ซี... -...แอมป์
วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต...-...โวลท์ เวลา.....-.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก
.....-.....กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....-.....เมตร

๔. ติดตั้งหม้อแปลง ใหม่ ระบบ.....๓...เฟส ๔ สาย ๒๓๐ / ๒๒ เควี ขนาด ๕๐ เควี.เอ
จำนวน ๑ เครื่อง.....-.....
.....-.....

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย.....ในการดำเนินการ.....
.....-.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

วิธีดำเนินการ

- แรงสูงภายนอก ๕๐ % [/] ปักเสา คอร.ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๑๔.....ต้น
- [] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร
- [/] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน.....๓.เส้น ระยะทาง ๔๐๐ เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

- แรงสูงภายนอก [] ปักเสา คอร. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- หม้อแปลง [] ปักเสา คอร. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....-ชุด
- [] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ เควี.เอ. จำนวน ๑ เครื่อง

- แรงต่ำภายนอก [/] ปักเสา คอร. ขนาด.....๙.....เมตร จำนวน.....๒๑.....ต้น
- [] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ต.มม. จำนวน ๒,๔ เส้นระยะทาง ๒๓๐ , ๔๓๐ เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด.....-.....ต.มม.จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร
- [] พาดสายเมนชายคา ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

- แรงต่ำภายใน [] ปักเสา คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓/๔๐ เมตร
- [] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน -ชุด กพภ.จัดหาอุปกรณ์
- มิเตอร์ [/] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๑๕/๔๕ แอมป์ ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๓๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง

อุปกรณ์ที่รื้อถอน

- รื้อถอนแรงต่ำ [/] ถอนปักเสา คอร. ขนาด ๘,๙ เมตร จำนวน ๑๑,๓ ต้น (ส่งคืนคลังก.๒)
- [/] รื้อสายอลูมิเนียมเปลือย,หุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑,๑ เส้นระยะทาง ๓/๕๐ เมตร
- ก่อสร้างปี.....๔๘.....งานขยายเขตงบ.....-.....
- ทรัพย์สิน.....กพภ.....

เงินลงทุน /๓.-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง (๕๐KVA.x๑๐๐)	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก	-	-	-	-
แรงสูงภายนอก ๕๐%	-	-	๒๐๖,๕๖๑.๐๐	๒๐๖,๕๖๑.๖๗
แรงสูงภายใน	-	-	-	-
หม้อแปลง	-	-	-	๑๔๓,๕๘๓.๑๕
แรงต่ำภายนอก	-	-	๔๒,๖๕๔.๐๐	๑๔๓,๓๙๐.๓๐
แรงต่ำภายในไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	๔๓,๙๘๔.๓๔
มิเตอร์	-	-	๒,๓/๑๔.๐๐	-
รื้อถอนแรงสูง	-	-	-	-
รื้อถอนมิเตอร์	-	-	๑,๐๐๔.๐๐	-
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	๒๔,๔๓/๙.๐๐	-
ค่าบริการปฏิบัติงานขุดท่อน้ำ	-	-	-	-
หักเงินค่าสำรวจออกแบบ	-	-	-	-
รวม				๕๕๐,๕๒๓.๘๕
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๓๘,๕๓๖.๖๗
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๕๘๙,๐๖๐.๕๒

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๕๘๙,๐๖๐.๕๒ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหกสิบบาทห้าสิบสองสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน...-.....บาท, งบทำการ จำนวน...-..... บาท , งบลงทุน จำนวน ๒๓/๓,๔๑๒.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย-สิบสองบาทถ้วน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของกฟภ. และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

งบลงทุน/๔.-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานรายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.



(นายสุพจน์ วัฒนานุโรจน์)

ทพ.บค.

๒ ธ.ค. ๒๕๕๕

ผชน.๙,นทน.๙

ทพ.ปป.,ทพ.บห.,ทพ.บป.,ทพ.มต.,ทพ.กส.

ที่ บทบ.(บค.) ๓๕๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง



๙ ๖ S.H. 255๖

(นายวุฒิภูมิ ชาติสุวัฒน์)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บทบ.