



จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง

การขยายเขตระบบจำหน่าย - บริษัท เอ็มทีพีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
(หมู่บ้านเดอะ พราม แอท บ้านบึง)

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.

ด้วย กฟอ.บรบ.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๐๒๓๒๙ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙
ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟบริษัท เอ็มทีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บ้านเลขที่ - หมู่ - ตำบลหนองซ้าซาก
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ขอใช้เพื่อ แสงสว่าง มีผู้ขอใช้ไฟ ๙๒ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบ
จำหน่ายแรงสูง อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟสถานีบ้านบึง ๒ ประมาณ ๕ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๓๖,๒๔,๒๔ ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ ๒๕๔ กว.

รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....
.....-.....
.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม ระบบ - เฟส ๒๒ เควี.ขนาด - เควี.เอ.
ตั้งที่แท๊ป ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์
วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต...-.....โวลท์ เวลา.....-.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก
.....-.....กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....-.....เมตร

๔. ติดตั้งขนาดหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒ เควี. ขนาด ๑๖๐ เควี.เอ
จำนวน ๓ เครื่อง.....-.....
.....-.....

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการ.....
.....-.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

วิธีดำเนินการ

- แรงสูงภายนอก [/] ปักเสา คอร.ขนาด ๙,๑๒,๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒,๓,๓ ต้น
- [] ปักเสาดอมือ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร
- [/] พาดสายเคเบิลอากาศ SAC ขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๓ เส้นระยะทาง ๑๘๐ เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

- แรงสูงภายนอก ๕๐% [/] ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- [] ปักเสาดอมือ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

- หม้อแปลง [] ปักเสา คอร. ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
- [/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๓ เครื่อง

- แรงต่ำภายนอก [/] ปักเสา คอร. ขนาด.....๙.....เมตร จำนวน.....๕๔.....ต้น
- [] ปักเสาดอมือ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓/๐๐ เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- [] พาดสายเมนชายคา ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

- แรงต่ำภายใน [] ปักเสา คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓/๐๐ เมตร
- [/] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๕๖ ชุดผู้ใช้ไฟจัดหาอุปกรณ์

- คาปาซิเตอร์ [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ.....-.....เฟส.....-.....โวลท์ ขนาด.....-.....กิโลวาร์ จำนวน.....-.....ชุด

- มิเตอร์ [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด.....-.....แอมป์ ประกอบ ซีทีแรงต่ำ ขนาด.....-...../๕ แอมป์

- รีดลอน [] เสา คอร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
- [] เสา คอร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
- [] สายอลูมิเนียมเปลือย,หุ้ม ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- [] หม้อแปลง ระบบ - เฟส ๒๒ เควี. ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง

ส่งคืนคลัง ก.๒.....-.....

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....-.....งานขยายเขตงบ.....กฟภ.....

ทรัพย์สิน.....-.....

เงินลงทุน/๓.-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง(๔๘๐KVx๑๐๐)	-	-	-	๔๘,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก	-	-	-	๓๓/๔,๐๖๕.๓๘
แรงสูงภายนอก ๕๐%	-	-	-	๑๕,๔๒๓.๐๕
แรงสูงภายใน	-	-	-	-
หม้อแปลง	-	-	-	๕๓/๐,๒๓๓/๗.๘๕
แรงต่ำภายนอก	-	-	-	๖๕๔,๓/๕๒.๖๖
แรงต่ำภายในไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	๑๖๒,๕๓/๘.๐๓
มิเตอร์	-	-	-	-
รื้อถอนแรงสูง	-	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลง	-	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-	-
ค่าบริการปฏิบัติงานด้านชอทไลน์	-	-	-	๙,๘๙๓/๕๕
หักเงินค่าสำรวจออกแบบ	-	-	-	-๕,๐๐๐.๐๐
รวม				๑,๘๒๙,๙๙๕.๕๕
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%				๑๒๘,๐๙๙.๖๒
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๑,๙๕๘,๐๙๕.๑๗

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑,๙๕๘,๐๙๕.๑๗ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าสิบสี่บาทสิบเจ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน...-.....บาท, งบทำการ จำนวน - บาท , งบลงทุน จำนวน ๑๕,๔๒๓.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของกฟภ. และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

งบลงทุน /๔.-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานรายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.



(นายสุพจน์ วัฒนานุโรจน์)

ทพ.บค.

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐

ผชน.๙,นทน.๙

ทพ.ปป.,ทพ.บท.,ทพ.ปป.,ทพ.มต.,ทพ.กส

ที่ บทบ.(บค.) ๑๘๑.

อนุมัติ.



(นายวุฒิกุลมิ ผาติสุวัฒน์)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บทบ.

๕4 ก.ค. 2560