



จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บมบ.
เลขที่	วันที่		
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย - บริษัท เจพี เจพี การ์เด็น จำกัด (หมู่บ้านเจริญการ์เด็นวิลล์)		

เรียน ผจก.กฟอ.บมบ.

ด้วย กฟอ.บมบ.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๓๕๐๖๓ ลงวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๐
ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟบริษัท เจพี เจพี การ์เด็น จำกัด บ้านเลขที่ - หมู่ ๑ ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดชลบุรี ขอใช้เพื่อ แสงสว่าง มีผู้ขอใช้ไฟ ๒๒ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟสถานีบ้านโป่ง ๑ ประมาณ ๕ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๒๒ ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ ๖๑ กว.

รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....

.....-.....

.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม ระบบ - เฟส ๒๒ เควี.ขนาด - เควี.เอ.
ตั้งที่แท๊ป ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์
วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต...-.....โวลท์ เวลา.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก
.....-.....กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....-.....เมตร

๔. ติดตั้งขนาดหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒ เควี. ขนาด ๑๖๐ เควี.เอ

จำนวน ๑ เครื่อง.....-.....

.....-.....

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการ.....

.....-.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

วิธีดำเนินการ

- แรงสูงภายนอก [/] ปักเสา คอร.ขนาด ๙,๑๒,๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒,๓,๑ ต้น
- [] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน...-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร
- [/] พาดสายเคเบิลอากาศ SAC ขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๓ เส้นระยะทาง ๑๐๐ เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม.....-.....ขนาด...-.....ต.มม. จำนวน...-.....เส้น ระยะทาง...-.....เมตร

- แรงสูงภายนอก ๕๐% [/] ปักเสา คอร. ขนาด - - เมตร จำนวน - ต้น
- [] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

- หม้อแปลง [/] ปักเสา คอร. ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
- [/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

- แรงต่ำภายนอก [/] ปักเสา คอร. ขนาด.....๙.....เมตร จำนวน.....๑๔.....ต้น
- [] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๔๐ เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- [] พาดสายเมนชายคา ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

- แรงต่ำภายใน [/] ปักเสา คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๔๐ เมตร
- [/] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๑๑ ชุดผู้ใช้ไฟจัดหาอุปกรณ์

- คาปาซิเตอร์ [/] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ.....-.....เฟส.....-.....โวลท์ ขนาด.....-.....กิโลวาร์ จำนวน.....-.....ชุด
- มิเตอร์ [/] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด.....-.....แอมป์ ประกอบ ซีทีแรงต่ำ ขนาด.....-...../๕ แอมป์

- รีดลอน [/] เสา คอร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
- [/] เสา คอร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
- [/] สายอลูมิเนียมเปลือย,หุ้ม ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- [/] หม้อแปลง ระบบ - เฟส ๒๒ เควี. ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง

ส่งคืนคลัง ก.๒.....-.....

อุปกรณ์ที่รีดลอน ก่อสร้างปี.....-.....งานขยายเขตงบ.....กฟภ.....

ทรัพย์สิน.....-.....

เงินลงทุน /๓.-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง(๔๔๐KVx๑๐๐)	-	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก	-	-	-	๒๑๒,๘๘๙.๐๕
แรงสูงภายนอก ๕๐%	-	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	-	-
หม้อแปลง	-	-	-	๑๖๓,๙๘๙.๑๘
แรงต่ำภายนอก	-	-	-	๒๑๘,๐๐๙.๒๒
แรงต่ำภายในไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	๓๐,๖๖๓.๐๕
มิเตอร์	-	-	-	-
รื้อถอนแรงสูง	-	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลง	-	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-	-
ค่าบริการปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	-	-	-	-
หักเงินค่าสำรวจออกแบบ	-	-	-	-๕,๐๐๐.๐๐
รวม				๖๓๖,๕๖๔.๕๙
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๔๗,๓๕๙.๕๑
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๖๘๓,๙๒๔.๐๐

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๖๘๓,๙๒๔.๐๐บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพัน-เก้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ.ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน...-.....บาท, งบทำการ จำนวน - บาท , งบลงทุน จำนวน-..... บาท (.....-.....)
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของกฟภ. และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

งบลงทุน /๔.-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานรายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.



(นายสุทจน์ วัฒนานุโรจน์)

ทพ.บค.

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๐

ผชน.๙,นทพ.๙

ทพ.ปป.,ทพ.บท.,ทพ.ปป.,ทพ.มต.,ทพ.กส

ที่ บรบ. (บค.) ๑๙๗

อนุมัติ.



(นายวุฒิภูมิ ชาติสุวัฒน์)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๐