



จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่	วันที่		
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย - บริษัท พีแอนด์พี เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (โครงการหมู่บ้านอยู่สบาย หัวกุ่มแจ - มาบปู้)		

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.

ด้วย กฟอ.บรบ.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๒๒๐๘๒ ลงวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๐ ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟบริษัท พีแอนด์พี เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (โครงการหมู่บ้านอยู่สบายหัวกุ่มแจ -มาบปู้) บ้านเลขที่ - หมู่ ๑ ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ขอใช้เพื่อ แสงสว่าง มีผู้ขอใช้ไฟ ๑๐๓ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟสถานีบ้านบึง ๑ ประมาณ ๑๕ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๓๓๗,๓๓๓,๓๓๓ ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ ๒๘๘ กว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....
.....-.....
.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม ระบบ - เฟส ๒๒ เควี.ขนาด - เควี.เอ.
ตั้งที่แท๊ป ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์
วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต.....โวลท์ เวลา.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก
.....-.....กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....-.....เมตร

๔. ติดตั้งขนาดหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒ เควี. ขนาด ๑๖๐ เควี.เอ
จำนวน ๓ เครื่อง.....-.....
.....-.....

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการ.....
.....-.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

วิธีดำเนินการ

- แรงสูงภายนอก [/] ปักเสา คอร.ขนาด ๙,๑๒,๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑,๙,๓ ต้น
[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
[] พาดสาย.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร
[/] พาดสายเคเบิลอากาศ SAC ขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๓ เส้นระยะทาง ๒๑๐ เมตร
[] พาดสายอลูมิเนียม.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

- แรงสูงภายนอก ๕๐% [] ปักเสา คอร. ขนาด-..... เมตร จำนวน - ต้น
[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

- [] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

- หม้อแปลง [] ปักเสา คอร. ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น

- [/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๓ เครื่อง /

- แรงต่ำภายนอก [/] ปักเสา คอร. ขนาด.....๙.....เมตร จำนวน.....๓๕.....ต้น

- [] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๙๑๐ เมตร /

- [] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๕๕ เมตร /

- [] พาดสายเมนชายคา ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

- แรงต่ำภายใน [] ปักเสา คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๙๑๐ เมตร /

- [/] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๓๔ ชุดผู้ใช้ไฟจัดหาอุปกรณ์ /

- คาปาซิเตอร์ [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ.....-.....เฟส.....-.....โวลท์ ขนาด.....-.....กิโลวาร์ จำนวน.....-.....ชุด

- มิเตอร์ [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด.....-.....แอมป์ ประกอบ ซีทีแรงต่ำ ขนาด.....-...../๕ แอมป์

- รีดลอน [] เสา คอร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น

- [] เสา คอร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น

- [] สายอลูมิเนียมเปลือย,หุ้ม ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

- [] หม้อแปลง ระบบ - เฟส ๒๒ เควี. ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง

ส่งคืนคลัง ก.๒.....-.....

อุปกรณ์ที่รีดลอน ก่อสร้างปี.....-.....งานขยายเขตงบ.....กฟภ.....

ทรัพย์สิน.....-.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง(๔๔๐KVx๑๐๐)	-	-	-	๔๔,๐๐๐.๐๐ /
แรงสูงภายนอก	-	-	-	๓๕๕,๐๐๐.๓๒ /
แรงสูงภายนอก ๕๐%	-	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	-	-
หม้อแปลง	-	-	-	๔๘๙,๑๙๘.๘๕ ,
แรงต่ำภายนอก	-	-	-	๖๓๙,๒๘๒.๑๓ ,
แรงต่ำภายในไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	๒๒๒,๙๘๔.๓/๔ ,
มิเตอร์	-	-	-	-
รื้อถอนแรงสูง	-	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลง	-	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-	-
ค่าบริการปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	-	-	-	-
หักเงินค่าสำรวจออกแบบ	-	-	-	-๕,๐๐๐.๐๐ ,
รวม				๑,๙๖๘,๙๖๖.๐๓
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%				๑๒๒,๒๕๒.๖๒
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๑,๘๖๘,๙๖๘.๖๕

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑,๘๖๘,๙๖๘.๖๕ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่น-แปดพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท, งบทำการ จำนวน - บาท , งบลงทุน จำนวน บาท (.....-.....) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของกฟภ. และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน่วยงานรายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.



(นายสุพจน์ วัฒนานุโรจน์)

ทผ.บค.

18 ก.ค. 2560

ผชน.๙,นทน.๙

ทผ.ปป.,ทผ.บท.,ทผ.ปป.,ทผ.มต.,ทผ.กส

ที่ บรบ. (บค.) ๙๐๙.

อนุมัติ.



(นายวุฒิภูมิ ผาติสุวัฒน์)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

120 ก.ค. 2560